

FONDO METROPOLITANO 2018

ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA - 2018

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Metas	Proveedor o Contratista	Monto autorizado	Monto contratado	Economías	Monto total	Avance Físico	Avance Financiero
1	Construcción de Colector Pluvial Calle Reforma Agraria- Carretera México-Pachuca	Pachuca de Soto y Zempoala.	1,115.00 ML 7.00 PZA 22.00 PZA 5,575.00 M2	Miguel Sampedro Portillo Ingeniería Especializada del Medio Ambiente, S.A. de C.V.	\$ 28,685,706.10	\$ 28,368,358.31	\$ 317,347.79	\$ 28,368,358.31	63.00%	30.00%
2	Ampliación y modernización del Eje Vial Revolución de 1910 y Miguel Hidalgo del km 0+800 al 2+420, conexión de los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto, Hidalgo	Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma	43,740.00 M2 6,480.00 ML 4,860.00 M2 25,920.00 ML 56.00 PZA 36.00 ML 48.40 ML 726.00 M2	Inocencia Alicia Zenteno Juárez Grupo Constructor Gelzen, S.A. de C.V.	\$ 41,608,721.89	\$ 41,297,091.09	\$ 311,630.80	\$ 41,297,091.09	80.00%	53.00%

Total

\$ 70,294,427.99

\$ 69,665,449.40

\$ 628,978.59 *

\$ 69,665,449.40

71.50%

53.00%

* Reintegrado a la TESOFE

Nota 1: El porcentaje del Avance Financiero contempla el Anticipo

ZONA METROPOLITANA DE TULA - 2018

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Metas	Proveedor o Contratista	Monto autorizado	Monto contratado	Economías	Monto total	Avance Físico	Avance Financiero
1	Modernización de Avenida del Trabajo continuación Av. sin nombre conexión entronque Tepéji del Río-Tlahuelilpan y Libramiento Norte de la Ciudad de México	Tlaxcoapan	29,820.00 M2 6,390.00 M2 122.00 PZA 21,328.00 ML 10.00 PZA	Isaac Factor Ríos Agregados e Infraestructura de México, S.A. de C.V.	\$ 39,519,576.20	\$ 38,135,726.21	\$ 1,383,849.99	\$ 38,135,726.21	19.00%	36.00%

Total

\$ 39,519,576.20

\$ 38,135,726.21

\$ 1,383,849.99 *

\$ 38,135,726.21

19.00%

36.00%

* Reintegrado a la TESOFE

Nota 1: El porcentaje del Avance Financiero contempla el Anticipo

ZONA METROPOLITANA DE TULANCINGO - 2018

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Metas	Proveedor o Contratista	Monto autorizado	Monto contratado	Economías	Monto total	Avance Físico	Avance Financiero
1	Reconstrucción de la vialidad Pachuca-Tuxpam del km 39+290 al km 43+290	Tulancingo de Bravo	84,000.00 M2 24,000.00 ML 8,000.00 ML	Luis Alberto Jasso Ramírez Lajara Constructores, S.A. de C.V. Filogonio Cruz Javier Grupo Constructor y Servicios Fiaqu, S.A. de C.V.	\$ 41,640,748.29	\$ 40,051,321.93	\$ 1,589,426.36	\$ 40,051,321.93	95.00%	65.00%

Total

\$ 41,640,748.29

\$ 40,051,321.93

\$ 1,589,426.36 *

\$ 40,051,321.93

95.00%

65.00%

* Reintegrado a la TESOFE

Nota 1: El porcentaje del Avance Financiero contempla el Anticipo