

FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL 2018

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Metas	Proveedor o Contratista	Monto autorizado	Monto contratado	Economías	Monto total	Avance Fisico	Avance Financiero
1	Reconstrucción de línea de conducción y construcción de tanque regulador del sistema integral de agua potable "Los Berros"	Atotonilco el Grande	21,144.92 ML 48.00 M2 60.00 ML 1.00 PZA 70.00 PZA	TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 47,387,333.93	\$ 46,906,376.51	\$ 480,957.42	\$ 46,906,376.51	0.00%	30.00%
2	Pavimentación de camino rural sin nombre, subtramo: del km 0+000 al 1+400	Huejutla de Reyes	8,400.00 M2 1,400.00 ML 230.00 ML	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	\$ 12,000,000.00	\$ 11,756,051.66	\$ 243,948.34	\$ 11,756,051.66	0.00%	30.00%
3	Reconstrucción de carretera Venustiano Carranza, continuación Luis D. Colosio, continuación Av. Sin Nombre en el municipio de Acaxochitlán del km 0+000 al km 10+180	Acaxochitlán	71,260.00 M2 10,180.00 ML 2,000.00 ML	CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V.	\$ 34,911,620.47	\$ 34,019,864.26	\$ 891,756.21	\$ 34,019,864.26	0.00%	30.00%
4	Reconstrucción de camino sin nombre del Km 0+000 al Km 9+600 en varias localidades de los municipios de Metepec y Tulancingo de Bravo	Metepec; Tulancingo de Bravo	67,200.00 M2 28,800.00 ML 20.00 PZA	INCOARMEX, S.A. DE C.V.	\$ 35,411,074.58	\$ 34,676,311.57	\$ 734,763.01	\$ 34,676,311.57	0.00%	30.00%
5	Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable en las comunidades de San Lucas, Nexni y Milpa Grande; y línea de conducción en la localidad de Los Ángeles, en Alfajayucan, Hidalgo.	Alfajayucan	12,140.96 ML 20,385.00 ML 196.00 PZA 80.00 ML 82.71 ML	GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C.V.	\$ 20,276,633.43	\$ 19,688,721.77	\$ 587,911.66	\$ 19,688,721.77	0.00%	30.00%

Total

\$ 149,986,662.41 \$ 147,047,325.77 \$ 2,939,336.64 * \$ 147,047,325.77

* Por reintegrarse a la TESOFE

Nota 1: El porcentaje del Avance Financiero contempla el Anticipo