

FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL 2018

No. del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Municipio	Metas	Proveedor o Contratista	Monto autorizado	Monto contratado	Economías	Monto total	Avance Físico	Avance Financiero
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la localidad de Hueyapa en el Municipio de Tlanchinol	Tlanchinol	7,852.74 ML 400.00 PZA 20.25 M2 2.25 M2 1.00 PZA	Grupo RELCA, S.A. de C.V.	\$ 11,821,211.87	\$ 11,620,852.35	\$ 200,359.52	\$ 11,620,852.35	0.00%	30.00%
2	Construcción del sistema de alcantarillado y dos plantas de tratamiento de aguas residuales para beneficiar a la localidad El Nandho en el municipio de San Bartolo Tutotepec	San Bartolo Tutotepec	4,883.79 ML 239.00 PZA 43.00 PZA 14.00 PZA 29.00 PZA 141.79 M2 141.79 M2 101.58 ML 86.77 ML	Diseños y Construcciones Sanchez y Sanchez, S.A. de C.V.	\$ 10,924,600.08	\$ 10,739,437.37	\$ 185,162.71	\$ 10,739,437.37	0.00%	30.00%
3	Ampliación de electrificación en localidades El Rincón y Fray Francisco, en el municipio El Arenal	El Arenal	91.00 PZA 5,086.00 ML 14.00 PZA 82.00 PZA	Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,950,591.18	\$ 3,950,591.18	\$ -	\$ 3,950,591.18	0.00%	30.00%
4	Ampliación de electrificación en el municipio de Mineral del Chico	Mineral del Chico	36.00 PZA 5.00 PZA 60.00 PZA 1,857.00 ML	Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,526,061.23	\$ 1,526,061.23	\$ -	\$ 1,526,061.23	0.00%	30.00%
5	Ampliación de electrificación en el municipio de San Salvador	San Salvador	3,788.00 ML 70.00 PZA 13.00 PZA 128.00 PZA	Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,081,895.50	\$ 3,081,895.50	\$ -	\$ 3,081,895.50	0.00%	30.00%
6	Ampliación de electrificación en el municipio de Atotonilco de Tula	Atotonilco de Tula	107.00 PZA 4,137.00 ML 18.00 PZA 172.00 PZA	Comisión Federal de Electricidad	\$ 4,117,364.24	\$ 4,117,364.24	\$ -	\$ 4,117,364.24	0.00%	30.00%
7	Pavimentación asfáltica y ampliación del camino a San Pablo del km 5+700 al km 6+900, en la Localidad el Nanthe, en el municipio de Tenango de Doria	Tenango de Doria	9,497.00 M2 90.00 ML 145.00 ML 21.00 PZA 150.00 ML 1,200.00 ML 402.00 PZA 30.00 PZA	MAQZAR de Tulancingo, S.A. de C.V.	\$ 20,122,725.95	\$ 19,781,662.80	\$ 341,063.15	\$ 19,781,662.80	0.00%	30.00%
8	Pavimentación asfáltica de carretera Xochiatipán - Pesmayo - Atlalco - El Zapote - Xilico del km 0+000 al km 2+600	Xochiatipán	18,200.00 M2 2,600.00 ML 2,600.00 ML 7,800.00 ML 118.00 PZA 100.17 ML 780.00 PZA 2,310.31 ML	Constructora AIRAM JM, S.A. de C.V.	\$ 25,578,219.75	\$ 25,144,690.60	\$ 433,529.15	\$ 25,144,690.60	0.00%	30.00%

Total	\$ 81,122,669.80	\$ 79,962,555.27	\$ 1,160,114.53	\$ 79,962,555.27
--------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Nota 1: El porcentaje del Avance Financiero contempla el Anticipo