

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2007 (FEIEF) <sup>1/</sup>**

**Periodo: Junio 2007 a Diciembre de 2008**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Clasificación		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
	sectorial	sub sectorial				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3/ C	Ejercido D	
1			Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades <b>(CANCELADO)</b>						0	0	0	0	0
2	CT	CT4	Complemento al Mejoramiento de la Imagen Urbana del Río de las Avenidas en el mpio de Pachuca (Muros prefabricados, muros en sitio, cabezales, base hidráulica, subrasante, riego de impregnación, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico) <i>Nota: Los gas</i>	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	70%	Obra	47,277,507	20,866,845	0	0	20,866,845
3	SP	SP3	Prima de seguro de Daños Catastróficos e Incendio (Cobertura que ampara los bienes propiedad del Gobierno del Estado para todas las pérdidas derivadas de: Incendios, riesgos hidrometeorológicos y riesgos por naturaleza (sin participación del FONDEN) Edifi	VARIOS VARIAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1	100%	Seguro	27,600,636	27,541,296	0	0	27,541,296
4	CT	CT1	Pavimentación del camino rural Jonacapa-Ninhti en su segunda etapa (terraceras, obras de drenaje, sbrasante, base hidráulica, riego de impregnación, carpeta por el sistema de riegos, construcción de cunetas, señalamientos horizontal y vertical)	HUICHAPAN VARIAS	S.O.P.C.T. y A.	1	0%	Obra	2,399,487	1,787,332	0	0	1,787,332
5			Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades <b>(CANCELADO)</b>				0%		0	0	0	0	0
6	CT	CT1	Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades <b>(CANCELADO)</b>				0%		0	0	0	0	0

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2007 (FEIEF) <sup>1/</sup>**

**Periodo: Junio 2007 a Diciembre de 2008**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Clasificación		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
	Clasificación sectorial	Clasificación sub sectorial				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
7	DS	DS2	Rehabilitación de Piso de concreto del "Museo el Rehilete" en el mpio de Pachuca (Suministro y colocación de piso vinílico tapifex en 3,520.47 m2 y cemento autonivelante en 2,607.76 m2) <b>(REPROGRAMACION)</b>	PACHUCA PACHUCA	MUSEO EL REHILETE	1	0%	Obra	2,482,780	2,462,834	0	0	2,462,834
8	CT	CT1	Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades <b>(CANCELADO)</b>				0%		0	0	0	0	0
9	DR	DR2	Construcción de Invernadero para Producción de Jitomate Hrtidropónico en la Localidad de San Andrés mpio de San Bartolo Tutotepec (22 Productores)	SAN BARTOLO TUTOTEPEC SAN ANDRES	SE DE SO	1		Obra	485,120	484,635	0	0	484,635
10	DR	DR2	Construcción de Invernadero para Producción de Jitomate Hrtidropónico en la Localidad de San Nicolás mpio de Tenango de Doria (22 Productores)	TENANGO DE DORIA SAN NICOLAS	SE DE SO	1		Obra	485,120	484,635	0	0	484,635
11	DS	DS1	Construcción de COBAEH Tlahuelilpan (4 Aulas didácticas, laboratorio de cómputo, servicios sanitarios, obra exterior (124 beneficiarios) <b>(CANCELADO)</b>	TLAHUELILPAN TLAHUELILPAN	CAPECE	4 1 1 1		Aulas Laboratorio Anexo Obra Exterior	0	0	0	0	0
12	DS	DS1	Construcción de Cafetería en el Instituto Tecnológico Superior de Apan (Cimentación, estructura, albañilería, herrería, instalación eléctrica, equipamiento y obra exterior) <b>(CANCELADO)</b>	APAN APAN	CAPECE	1 1		Anexo Obra Exterior	0	0	0	0	0

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2007 (FEIEF) <sup>1/</sup>**

**Periodo: Junio 2007 a Diciembre de 2008**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Clasificación		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D	
	sectorial	sub sectorial				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
						Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C		Ejercido D
13	CT	CT1	Reencarpetamiento de la C.E. Emiliano Zapata - Santa Clara del mpio de Emiliano Zapata (Reconstrucción de sub-rasante, construcción de base hidráulica, riego de impregnación, riego de relleno, carpeta de concreto asfáltico de 5 cm., señalamiento horizontal)	EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA	S.O.P.C.T. y A.	1		Obra	0	0	0	0	0
14	CT	CT1	Construcción del Boulevard acceso a la Carretera Estatal Cd. Sahagun - Pachuca en el mpio de Tepeapulco (terracerías, base hidráulica, riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas, señalamientos) <b>(CANCELADO)</b>	TEPEAPULCO CD. SAHAGUN	S.O.P.C.T. y A.	1		Obra	0	0	0	0	0
15	CT	CT2	Programa de Conservacion Normal de la Red Carretera Estatal (Bacheo con mezcla asfaltica en frio y en caliente, limpieza en zonas laterales, desasolve de cunetas, extraccion de derrumbes, desasolve de drenajes, riego de proteccion, desmonte de vegetacion,	ESTATAL	S.O.P.C.T. y A.	3,858.18		KM.	21,907,038	11,812,442	0	0	11,812,442
16	DS	DS6	Adquisición de Reserva Territorial en la localidad Tehuiztla del municipio de Zacualtipan (Predio rústico denominado Tlaxca con una superficie de 10,000 m2)	ZACUALTIPAN TEHUITZILA	PROMOTORA DE VIVIENDA	1		Predio	1,530,000	1,500,000	0	0	1,500,000
17	FE	FE1	Construcción y Rehabilitación de la Red de Riego y Cuarto de Máquinas del Parque Ben Gurion, en la Zona Plateada de la Cd. De Pachuca (Localización y descubrimiento de puntas de aspersores, retiro de pasto, excavaciones, instalación de tuberías, rellenos	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1		Obra	1,030,836	0	0	0	0

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2007 (FEIEF) <sup>1/</sup>**

**Periodo: Junio 2007 a Diciembre de 2008**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Clasificación		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
	sectorial	sub sectorial				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
18	CT	CT2	Rehabilitación con carpeta asfáltica de la Carretera (Ciucuito) tramo: Texcatepec-Huitexcalco-Tunititlan con una longitud de 7.135 Km. en la localidad de Tunititlan municipio de Chilcuautla (Bacheo, limpieza en cunetas, estabilización de base, Riego de	CHILCUAUTLA TUNITITLAN	S.O.P.C.T. y A.	1		Obra	2,451,205	0	4,274,987	0	0
19	CT	CT1	Construcción de Puente Vehicular sobre Río "La Paila" en el mpio de Huasca de Ocampo (preliminares, esctructura, sobreestructura, pavimento, señalamiento)	HUASCA DE OCAMPO	S.O.P.C.T. y A.	1		Obra	4,933,333	0	0	0	0
								<b>SUBTOTAL</b>			4,274,987		
20				<b>ANEXO 5</b>							1,336,480		
						<b>T O T A L</b>			<b>112,583,062</b>	<b>66,940,019</b>	<b>5,611,467</b>	<b>0</b>	<b>66,940,019</b>

1\_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2\_/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FEIEF.

3\_/ En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA Nombre: <b>NOVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO</b> Puesto / Institución: <b>SECRETARIA DE FINANZAS</b> Firma: 
---