

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: HIDALGO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
1	Construcción del canal "El Tumba" para la conducción de agua de 2.5 m3/seg. (incluye excavación en material I y II, concreto F'c= 200 kgs/cm2 y junta asfáltica) (620 Productores) (MODIFICACION)	LAZARO CARDENAS Y LOS FILTROS FRANCISCO I. MADERO.	SAGEH	2	100.00%	Km.	2,000,000	1,999,962	0	1,999,962
2	Sistema de riego "Alto Tunititlan". (incluye línea de conducción de 24" de diametro, cárcamo de bombeo y bomba de 200 HP). (225 Productores) (MODIFICACION)	MIXQUIAHUALA, TEZONTEPEC DE ALDAMA. CHILCUAHUTLA	SAGEH	1.64	100.00%	Km.	5,000,000	4,996,750	0	4,996,750
3	Perforación de pozos agrícolas. (incluye exploración y perforación, aforo, equipamiento electromecánico y electrificación) (140 Productores) (MODIFICACION)	CHAPANTONGO, METZTITLAN, SAN SALVADOR, TULANCINGO	SAGEH	4	100.00%	Pozo	12,000,000	11,962,300	0	11,962,300
4	Construcción de canal de riego "Alto Ajacuba". (incluye excavación, suministro y colocación de suelo de cemento, concreto F'c=200 kgms/cm2 y junta asfáltica). (40 Productores)	AJACUBA	SAGEH	1	100.00%	Km.	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
5	Sistema de riego presurizado. (incluye línea de conducción principal y secundaria, bombeo y equipo de fertiriego). (283 Productores) (MODIFICACION)	HUASTECA	SAGEH	375	100.00%	Hectárea	7,500,000	7,497,281	0	7,497,281
6	Construcción y equipamiento de un Rastro regional Tipo Inspección Federal (TIF) para ovinos (incluye obra civil 1200 m2, línea de sacrificio, caldera, planta de rendimiento, planta de tratamiento de aguas residuales y equipo de refrigeración). (3,500 Ovinocultores) (MODIFICACION)	VILLA DE TEZONTEPEC	SAGEH	1	100.00%	Rastro	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
7	Construcción de dos centros de Acopio y un Centro de Procesamiento de lana y piel (incluye equipamiento, materiales e insumos para la operación) (3531 Familias de Productores) (MODIFICACION)	ACTOPAN, IXMIQUILPAN, TULANCINGO	SAGEH	3	100.00%	Industria	4,000,000	3,999,812	0	3,999,812

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: HIDALGO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
8	Unidad de producción y engorda de crías de tilapia (construcción de tres unidades con 2 estanques circulares de 10 metros y adquisición de insumos para la producción de 2 millones de crías). (162 Productores) (MODIFICACION)	DIOS PADRE, IXMIQUILPAN	SAGEH	1	100.00%	Unidad	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
9	Construcción de Unidad de producción de juveniles de trucha (construcción de 8 estanques circulares, 10 tinas de fibras de vidrio y adquisición de insumos para la producción). (162 Productores) (MODIFICACION)	METEPEC	SAGEH	1	100.00%	Unidad	1,000,000	999,985	0	999,985
10	Construcción y equipamiento de un centro de investigación y capacitación (incluye obra civil de 80 m2, equipamiento de laboratorio, invernadero y microtunel). (600 Productores) (CANCELADO)	TEZONTEPEC DE ALDAMA,	SAGEH	1			0	0	0	0
11	Construcción de 30 bordos de 6,000 m3, Desasolve de 7 zanjas de 81,292.80 m3, construcción de 4 acequias de 28,448 m3 en 23 municipios del Estado. (3,750 Productores) (MODIFICACION)	VALLE DEL MEZQUITAL, LLANOS DE APAN, VALLE DE TIZAYUCA.	SAGEH	41	100.00%	Obra	20,000,000	19,999,248	0	19,999,248
12	Construcción y equipamiento de una planta de acopio y procesamiento de la cebada para la elaboración de alimentos balanceados (incluye instalación eléctrica, sanitaria y señalización) (800 Productores) (CANCELADO)	ZEMPOALA	SAGEH		0.00%		0	0	0	0
13	Equipamiento para 4 Centros de acopio, limpieza y cribado y envasado de maíz en apoyo a productores ejidatarios y pequeños propietarios. (Incluye cribadora prelimpiadora, elevadores de cangilones, tolvas dosificadoras, transportadores de banda y obra civil para equipo). (3,000 Productores) (MODIFICADO Y REPROGRAMACION)	VALLE DEL MEZQUITAL	SAGEH	4	100.00%	Centro	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: HIDALGO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
14	Establecimiento de un vivero para producción de planta de maguey con capacidad de 300 mil plantas. (800 Productores)	SINGUILUCAN	SAGEH	1	100.00%	Vivero	2,000,000	1,989,162	0	1,989,162
15	Equipamiento y construcción de obras complementarias para un Centro de acopio, limpieza, pulido y envasado de frijol. (Incluye envasadora, seleccionadora, tolvas, elevadores de cagilones y transportador de bandas). (450 Productores) (CANCELADO)	VALLE DEL MEZQUITAL	SAGEH	1	0.00%		0	0	0	0
16	Construcción y equipamiento de un Centro de acopio para la selección, empaque y comercialización de hortalizas y frutales (Incluye rehabilitación de 1200 m2 de techumbre, instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria, oficina administrativa, baños, bodega, vehículos y un lote de equipo de empaque, banda seleccionadora, camara de enfriamiento, cajas para empaque). (300 Productores) (MODIFICACION)	HUASTECA	SAGEH	1	100.00%	Centro	2,000,000	1,999,976	0	1,999,976
17	Construcción y equipamiento de un Centro de acopio para industrialización y comercialización de la tuna xoconotle (incluye construcción de oficina, bodega, desespinaadora, banda transportadora, maquina enceradora y materiales e insumos) 600 m2 construcción. (1000 Productores) (MODIFICACION)	CUAUTEPEC	SAGEH	1	100.00%	Centro	1,100,000	1,093,685	0	1,093,685
18	Construcción y equipamiento de 1 Centro de acopio para tuna, y equipamiento de un Centro de Acopio de Nopal Verdura (incluye construcción de Centro de Acopio, 2 desespinaadoras, 2 bandas seleccionadoras, 2 equipos de cámaras frigorífica) (750 Productores) (MODIFICACION)	ACTOPAN Y EL ARENAL	SAGEH	2	100.00%	Centro	3,000,000	2,985,975	0	2,985,975

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: HIDALGO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
19	Ampliación y modernización a 4 carriles de la carretera Pachuca-Ixmiquilpan, tramo Yolotepec-Julián Vilagrán del Km. 53+350 al 56+770. (CANCELADO)	ACTOPAN - IXMIQUILPAN	SOPGEH	3.42	0.00%		0	0	0	0
20	Terminación de la Ampliación y Modernización a 4 Carriles de Carretera Federal Pachuca-Portezuelo, tramo Actopan-Ixmiquilpan, Subtramo Bajada de Pastores Km. 60+000 al 63+600 (MODIFICADO Y REPROGRAMACION)	ACTOPAN - IXMIQUILPAN	SOPGEH	3.60	100.00%	Km.	28,370,519	28,357,037	13,482	28,370,519
21	Construcción de Carretera Federal Alamo-Tamazunchale (Tres Huastecas) tramo Atlapexco-El Puerto, del Km. 107+681 al Km. 113+700	HUAUTLA	SOPGEH	6.02	100.00%	Km.	28,571,428	28,571,428	0	28,571,428
22	Construcción de Puente Vehicular sobre Barranca Xotho, como parte de la Modernización de la Carretera Federal Actopan-Ixmiquilpan-Portezuelo, compuesto por 2 cuerpos de 97.2 metros lineales de longitud cada una.	ACTOPAN - IXMIQUILPAN	SOPGEH	1	100.00%	Puente	8,628,749	8,628,749	0	8,628,749
23	Construcción de Módulo para el Cultivo Experimental de especies de alto valor comercial (Camarón Blanco) (162 Productores)	DIOS PADRE, IXMIQUILPAN	SAGEH	1	100.00%	Módulo	400,000	400,000	0	400,000
24	Equipamiento de un centro de grano de cebada y de Tres Plantas de Alimentos balanceados a partir del grano de cebada que no cumple con la norma establecida por la Industria Maltera. (Incluye instalación eléctrica, sanitaria y señalización) (10,000 Productores)	SINGUILUCAN, ZEMPOALA, ALMOLOYA Y APAN	SAGEH	4	100.00%	Planta	4,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000
25	Reconstrucción de la C.E. Ixtlahuaco-Calnali con una longitud de 24 Km., ancho de corona de 6.50 mts., (trabajos como base estabilizadora, riego de impregnación, carpeta para el sistema de riego, cunetas, bordillos y señalamiento horizontal. (14,777 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	VARIOS VARIAS	SOPGEH	6	100.00%	Km.	4,575,334	4,572,334	0	4,572,334

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: HIDALGO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
26	Reconstrucción de la C.E. Chimalpa-Cárdenas-Ocoatepec con una longitud de 12.80 Kms. Y un ancho de corona de 6.00 mts. (trabajos de base estabilizadora, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico y señalamiento horizontal) (29,124 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	APAN VARIAS	SOPGEH	3.50	100.00%	Km.	2,943,177	2,943,177	0	2,943,177
27	Reconstrucción de la C.E. Tlaxcoapan-Ajacuba con una longitud de 9.53 LMS y un ancho de corona de 7.00 mts. (trabajos de subrasante estabilizada, sub-base estabilizada, base hidráulica, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico y subdren) (62,124 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	VARIOS VARIAS	SOPGEH	7	100.00%	Km.	9,789,884	9,789,884	0	9,789,884
28	Reconstrucción de la C.E. San Alejo-Agua Blanca-límites edos. Hgo.-Ver. Con una longitud de 40.30 Kms. Y un ancho de corona de 7.00 mts. (trabajos de subrasante estabilizada, riego de impregnación, carpeta de concreto, señalamiento horizontal) (116,616 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	VARIOS VARIAS	SOPGEH	4.84	100.00%	Km.	7,867,586	7,867,586	0	7,867,586
29	Reconstrucción de la C.E. Tecamatl-Ajacuba, con una longitud de 38.00 Kms. Y un ancho de corona de 7.00 mts. (trabajos de terracerías, sub-base estabilizada, base hidráulica, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico) (62,124 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	VARIOS VARIAS	SOPGEH	6	100.00%	Km.	6,344,046	6,344,046	0	6,344,046
30	Reconstrucción C.E. Metepec-San Bartolo Tutotepec, con un longitud de 51.7 Kms. Y un ancho de corona de 7.00 mts. (trabajos de sub-base estabilizada, base estabilizada, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico, subdren, construcción de cunetas y obras de drenaje) (77,183 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	VARIOS VARIAS	SOPGEH	4	100.00%	Km.	8,496,273	8,496,273	0	8,496,273

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: HIDALGO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
31	Pavimentación de la C.A. Calnali-Papatlatla, tramo: Libramiento Papatlatla, Km. 19+840 al 21+817.02 (realización de trabajos de terracerías, base hidráulica, riego de impregnación, riego de línea, carpeta para el sistema de mezcla, riego de sello, cunetas, bordillo y lavaderos, señalamiento vertical y horizontal) (6,818 beneficiarios)	CALNALI PAPTALATLA	SOPGEH	1.98	100.00%	Km.	2,069,032	2,069,032	0	2,069,032
32	Pavimentación de la C.F. Pachuca-Tampico-E.C.F. Pachuca-Tuxpan, tramo: Sta. Rosalía-El Guajolote (trabajos de terracerías, sebrasante, préstamos de banco, obras de drenaje, base hidráulica, acarreo, riego de impregnación y liga, carpeta asfáltica, señalización) (24,676 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	VARIOS VARIAS	SOPGEH	4.10	100.00%	Km.	7,478,669	7,478,669	0	7,478,669
33	Pavimentación C.E. Molanguito-E.C.C.E. (Ixmiquilpan-Cardonal), 5a. Etapa (longitud de 28 Km. Y un ancho de corona de 7.0 mts., (trabajos de terracería, obras de drenaje, sub-rasante, base hidráulica, riego de impregnación, carpeta para el sistema de riego, señalamiento horizontal y vertical) (77,183 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	CARDONAL VARIAS	SOPGEH	9.20	100.00%	Km.	8,113,103	8,113,103	0	8,113,103
34	Construcción de Puente Vehicular Aguacatitla C.F. Alamo-Tamazunchale tramo: Huejutla Sur, con una longitud de 30 mts. Y calzada de 7.50 mts. (114,116 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	HUEJUTLA AGUACATITLA	SOPGEH	1	100.00%	Puente	4,396,893	4,396,893	0	4,396,893
35	Construcción C.F. Alamo-Tamazunchale (Tres Huastecas), tramo: Huejutla Sur, subtramo del Km. 0+000 al Km. 4+500 (114,116 beneficiarios) (REPROGRAMACION)	HUEJUTLA VARIAS	SOPGEH	4.50	100.00%	Km.	21,595,120	21,595,120	0	21,595,120
36	Terminación de Rehabilitación del Distribuidos Vial Miguel Hidalgo en Pachuca	PACHUCA PACHUCA	P.M.	1	100.00%	Obra	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: HIDALGO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
37	Estudio y Proyecto del Distribuidor Vial "La Concepción" sobre la carretera Pachuca-Actopan Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	PACHUCA VARIAS	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	449,995	448,500	0	448,500
38	Estudio y Proyecto ejecutivo del Sistema Inteligente de vialidad moderna en el entronque de la C.F. México-Laredo y la Carretera Actopan-Tula. Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	ACTOPAN	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	452,274	452,274	0	452,274
39	Estudio y Proyecto de la modernización del camino Tulancingo-Cuauhtepic. (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	CUAUHTEPEC Y TULANCINGO	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	399,970	195,576	204,394	399,970
40	Estudio y Proyecto para la pavimentación del C.R. Amaxac-Santa Clara, tramo: Huejutla-San Felipe Orizatlan-E.C.F. Pachuca-Huejutla (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	HUEJUTLA	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	485,151	0	485,151	485,151
41	Estudio y Proyecto de la ampliación a cuatro carriles de la C.E. Tulancingo-Huasca, tramo: Boulevard de acceso a Acatlán (Con rendimientos Financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	VARIOS	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	179,113	0	179,113	179,113
42	Estudio y Proyecto de la pavimentación del camino Cardonal-Molanguito-Grutas de Tolantongo, tramo: San Cristobal-Acceso a Grutas de Tolantongo (Con rendimientos Financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	CARDONAL	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	126,960	0	126,960	126,960

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)

(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: **HIDALGO**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
43	Estudio y Proyecto de Acceso a Tolcayuca primera etapa, tramo: E.C.F. México-Pachuca-San Javier (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	TOLCAYUCA	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	62,100	0	62,100	62,100
44	Estudio y Proyecto de la pavimentación del camino Zapotlán de Juárez-Vicente Guerrero (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	ZAPOTLAN DE JUAREZ	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	125,856	0	125,856	125,856
45	Estudio y Proyecto C.A. Huejutla-Santa Catarina, tramo: Huejutla-Santa Catarina (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	HUEJUTLA	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	63,877	0	63,877	63,877
46	Estudio y Proyecto de Puente sobre vía FFCC en Vito (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMACION) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	ATOTONILCO DE TULA	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	157,953	0	157,953	157,953
47	Estudio y Proyecto del C.R. Santa Rosalía-El Guajolote, tramo: 0+000 al 4+100 (Con rendimientos financieros) Nota: Gastos indirectos asociados al proyecto cuyo importe no supera el 3%	MINERAL DEL MONTE	SOPGEH	1	100.00%	Proyecto	192,063	0	192,063	192,063
Anexo 5				TOTAL			232,435,125	229,743,817	2,610,949	232,354,766


NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plenamente los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura Pública y/o acciones contenidas en este formato y que reciban recursos del FIES, así como todo lo relativo a su contratación, ejecución, supervisión, documentación comprobatoria e integración en Libros Blancos

1/ Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.

2/ En caso de que no se hayan asignado o aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C)

3/ Monto pendiente de asigna

AUTORIZA Secretaría de Fina
Nombre: C.P. Rodolfo Pica
Puesto/Institución: Secretarí



Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2003 (FIES)
(pesos)

Mayo 2003- Octubre 2004

Entidad Federativa: **HIDALGO**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta 2/ C	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
Firma: 