

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
1	Modernización de Infraestructura Vial y Urbana del Boulevard Felipe Angeles (Tramo Sur, Tramo Centro subtramo Oriente, Tramo Norte subtramo Oriente) (REPROGRAMADO)	PACHUCA	S.O.P.E.H.	3	100.00%	Km.	37,070,819	37,070,819	0	37,070,819
2	Reconstrucción de la carretera Jilotepec-Corrales, tramo: Ojo de Agua-E.C. (Autopista México Querétaro), municipio de Tepeji del Rio, Hgo. (63,000 Habitantes) (Reprogramado)	TEPEJI DEL RIO OJO DE AGUA	S.O.P.E.H.	2	100.00%	Km.	12,994,956	12,994,956	0	12,994,956
3	Modernización C.F. Actopan Ixmiquilpan-Portezuelos, tramo: Yolotepec-Julián Villagran (58,552 Habitantes)	IXMIQUILPAN VARIAS	S.O.P.E.H.	2	100.00%	Km.	27,779,882	27,779,882	0	27,779,882
4	Construcción de Drenaje en sangría (172 Beneficiarios) (CANCELADO)	IXMIQUILPAN DIOS PADRE	P.M.	1,382	0.00%	ml	0	0	0	0
5	Rehabilitación de Pavimentación asfáltica de la Av. De los Arboles (pavimentación asfáltica con rehabilitación en el sentido de Alejandro Hierro a Viaducto Nuevo Hidalgo y sobrecarpeta asfáltica en el sentido de Viaducto Nuevo Hidalgo a Alejandro Hierro) (6,500 Beneficiarios) (Reprogramado)	MINERAL DE LA REFORMA	P.M.	1255,90 1267,60	100.00%	ml	1,969,882	1,969,882	0	1,969,882
6	Construcción del CECYTEH Acaxochitlan (5 aulas didácticas, área administrativa, laboratorio de idiomas, escalera y obra exterior) (363 alumnos) REPROGRAMADO	ACAXOCHITLAN	CAPECE	5 2 1	100.00%	Aulas Anexos Obra Auxiliar	1,737,619	1,737,619	0	1,737,619
7	Construcción del CECYTEH Atlapexco (3 aulas didácticas, laboratorio de idiomas, barda perimetral y obra exterior) (443 alumnos) REPROGRAMADO	ATLAPEXCO	CAPECE	3 1 1	100.00%	Aulas Anexo Obra Auxiliar	812,800	740,351	0	740,351

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
8	Construcción del CECYTEH Huautla (2 aulas didácticas, área administrativa, laboratorio de idiomas y obra exterior) (408 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	HUAUTLA	CAPECE	2 1 1 1	100.00%	Aulas Anexo Laboratorio Obra Auxiliar	1,240,004	1,240,004	0	1,240,004
9	Construcción del CECYTEH Huichapan (2 aulas didácticas, área administrativa, laboratorio de idiomas y obra exterior) (412 alumnos) REPROGRAMADO	HUICHAPAN	CAPECE	2 2	100.00%	Aulas Anexos	997,094	997,094	0	997,094
10	Construcción del CECYTEH Huejutla (6 aulas didácticas, laboratorio de turismo, aula audiovisual, biblioteca y obra exterior) (60 alumnos) REPROGRAMADO	HUEJUTLA	CAPECE	6 3	100.00%	Aulas Anexos	1,726,205	1,726,205	0	1,726,205
11	Construcción del CECYTEH Ixmiquilpan (2 aulas didácticas, taller de cómputo, orientación vocacional, servicio médico, almacén y obra exterior) (917 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	IXMIQUILPAN	CAPECE	2 4 1	100.00%	Aulas Anexos Obra Auxiliar	922,853	922,853	0	922,853
12	Construcción del CECYTEH Metztlán (4 aulas didácticas, área administrativa, aula audiovisual, laboratorio de idiomas y obra exterior) (288 alumnos) REPROGRAMADO	METZTITLAN	CAPECE	4 3	100.00%	Aulas Anexos	1,321,094	1,321,094	0	1,321,094
13	Construcción del CECYTEH Omitlán (4 aulas didácticas, área administrativa, servicio médico, orientación vocacional y obra exterior) (427 alumnos) REPROGRAMADO	OMITLAN DE JUAREZ	CAPECE	4 3	100.00%	Aulas Anexos	1,227,518	1,227,518	0	1,227,518
14	Construcción del CBTA 005 Huejutla (2 aulas didácticas, drenaje pluvial y obra exterior) (2,031 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	HUEJUTLA	CAPECE	2 2 1	100.00%	Aulas Obra Auxiliar Anexo	395,336	395,329	0	395,329

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Período 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
15	Construcción del CBTA 067 Ixmiquilpan el Tephé (módulos sanitarios, dirección y obra exterior) (1,076 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	IXMIQUILPAN EL TEPHE	CAPECE	3 1	100.00%	Anexos Obra Auxiliar	397,967	397,967	0	397,967
16	Construcción del CBTA 126 Metepec, Estación de Apulco (2 aulas didácticas, 1 área administrativa, biblioteca y obra exterior) (266 alumnos) REPROGRAMADO	METEPEC ESTACION DE APULCO	CAPECE	2 2	100.00%	Aulas Anexos	1,125,186	1,125,186	0	1,125,186
17	Construcción del CBTIS Tepeapulco San Bernardino de Sahagún (laboratorio de informática y obra exterior) (1,320 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	TEPEAPULCO	CAPECE	1 1	100.00%	Anexo Obra Auxiliar	307,264	307,264	0	307,264
18	Construcción del CBETIS 063 Actopan (2 aulas didácticas, sala de maestros y obra exterior) (1,564 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	ACTOPAN	CAPECE	2 1 1	100.00%	Aulas Anexo Obra Auxiliar	496,441	496,441	0	496,441
19	Construcción del CBETIS 222 Pachuca (Laboratorio de Informática y obra exterior) (1,384 alumnos) RERPROGRAMADO Y MODIFICADO	PACHUCA	CAPECE	1 1	100.00%	Laboratorio Obra Auxiliar	338,154	338,154	0	338,154
20	Construcción del ICATHI Actopan (taller de artes gráficas y obra exterior) (2,698 alumnos) RERPROGRAMADO Y MODIFICADO	ACTOPAN	CAPECE	1 1	100.00%	Anexo Obra Auxiliar	270,497	270,497	0	270,497
21	Construcción del ICATHI Cuauhtepic (aula de usos múltiples, biblioteca y obra exterior) (1,217 alumnos) RERPROGRAMADO Y MODIFICADO	CUAUHTEPEC	CAPECE	1 1 1	100.00%	Anexo Aula Obra Auxiliar	318,262	318,209	0	318,209
22	Construcción del ICATHI Huejutla (taller de carpintería, estacionamiento y obra exterior) (4,811 alumnos) RERPROGRAMADO Y MODIFICADO	HUEJUTLA	CAPECE	1 1 1	100.00%	Anexo Taller Obra Auxiliar	669,962	669,962	0	669,962

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras			Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C	Rendimientos Financieros de la cuenta B	
23	Construcción del ICATHI Huichapan (tanque elevado) (1,705 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	HUICHAPAN	CAPECE	1	100.00%	Obra Auxiliar	79,990	79,990	0	79,990
24	Construcción del ICATHI Ixmiquilpan Zamoyoa (laboratorio de idiomas, tanque elvado y obra exterior) (2,163 alumnos) REPROGRAMADO	IXMIQUILPAN ZAMOYOA	CAPECE	1 1 1	100.00%	Laboratorio Anexo Obra Auxiliar	421,454	421,454	0	421,454
25	Construcción del ICATHI Zimapán (fosa séptica) (1,137 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	ZIMAPAN	CAPECE	1	100.00%	Obra Auxiliar	20,310	20,310	0	20,310
26	Construcción y equipamiento del Instituto Tecnológico Superior de Occidente Mixquiahuala (construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo III, terminación: P.B.: escalera, servicios sanitarios, vestíbulo acceso, 2 aulas, centro de cómputo, P.A.: área administrativa, jefatura de departamento y área de seretarias(22 anexos), escalera, servicios sanitarios, taller de dibujo, 3 aulas y obra exterior) (1,137 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	MIXQUIAHUALA	CAPECE	5 29 1 1 1	100.00%	Aulas Anexos Laboratorio Taller Obra Auxiliar	6,775,445	6,775,445	0	6,775,445
27	Construcción de Prefeco el Arenal (aula audiovisual de 5 E.E., taller de macánica dental y obra exterior) (317 alumnos) REPROGRAMADO	EL ARENAL	CAPECE	1 1	100.00%	Aula Anexo	297,422	297,422	0	297,422
28	Construcción de Prefeco Pachuca (2 aulas y obra exterior) (1,181 alumnos) REPROGRAMADO	PACHUCA	CAPECE	2	100.00%	Aulas	269,600	269,600	0	269,600

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
29	Construcción del Centro de Estudios de Bachillerato en Huehuetla (aula didáctica, sanitarios y obra exterior) (362 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	HUEHUETLA	CAPECE	1 2	100.00%	Aula Obra Auxiliar	314,448	314,148	0	314,148
30	Construcción del Centro de Estudios de Bachillerato en Pachuca (aula audiovisual y obra exterior) (629 alumnos) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	PACHUCA	CAPECE	1	100.00%	Aula	296,463	296,463	0	296,463
31	Construcción de COBAEH en Chilcuautla (biblioteca y obra exterior) (212 alumnos) REPROGRAMADO	CHILCUAUTLA	CAPECE	1	100.00%	Anexo	319,428	319,428	0	319,428
32	Construcción de COBAEH en Fco. I. Madero (biblioteca y obra exterior) (630 alumnos) REPROGRAMADO	FCO. I MADERO TEPETEPEC	CAPECE	1	100.00%	Anexo	285,291	285,291	0	285,291
33	Gastos Indirectos relativos a la supervisión y vigilancia de Construcción de Escuelas CANCELADO	VARIOS VARIAS	CAPECE	1	0.00%	Acción	0	0	0	0
34	Construcción del Par Vial Tepatepec del Km. 0+000 al Km. 2+720 (10,483 Beneficiarios)	FCO. I MADERO VARIAS	S.O.P.E.H.	3	100.00%	KM.	5,925,013	5,925,013	0	5,925,013
35	Pavimentación de la C. Vicente Guerrero-San Juan Tapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 6+628.14 (6,350 Beneficiarios) REPROGRAMADO	VARIOS VARIAS	S.O.P.E.H.	7	100.00%	KM.	10,005,271	10,005,271	0	10,005,271

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
36	Modernización de la C.E. Tulancingo-CD. Sahagún, tramo: Tulancingo-Cuautepec del Km. 0+000 al Km. 7+400 (Terracerías, capa sub-rasante, préstamo de banco, obras de drenaje, sub-base estabilizada, base hidráulica, carpeta asfáltica, señalamiento horizontal y vertical, y obras complementarias.) (167,384 Beneficiarios) (Reprogramado)	CUAUTEPEC TULANCINGO	S.O.P.E.H.	7	100.00%	KM.	15,873,295	15,873,295	0	15,873,295
37	Pavimentación de la 2a. Etapa del E.C.F. Pachuca-Tampico-E.C.F. Pachuca-Tuxpan, tramo: Santa Rosalí-El Guajolote y paso por Ciénega Larga. (24,676 Beneficiarios)	VARIOS VARIAS	S.O.P.E.H.	1	100.00%	KM.	3,073,358	3,073,358	0	3,073,358
38	Mejoramiento del Corredor Urbano Pachuquilla (Construcción de Tres Accesos Viales: Fracc. La Provisencia, Acceso a Pachuquilla y Fracc. El Alamo) (39,185 Beneficiarios)	MINERAL DE LA REFORMA	S.O.P.E.H.	1	100.00%	PUENTE	7,942,461	7,942,461	0	7,942,461
39	Construcción de Puente Vehicular Ixmiquilpan sobre Río Tula en la calle Nicolás Romero a la Av. Magisterio (32,571 Beneficiarios)	IXMIQUILPAN	S.O.P.E.H.	1	100.00%	PUENTE	9,199,765	9,199,765	0	9,199,765
40	Construcción del Puente Peatonal "CRIH" (231,000 Beneficiarios)	PACHUCA	S.O.P.E.H.	1	100.00%	PUENTE	1,840,378	1,840,378	0	1,840,378
41	Construcción del Puente Peatonal "ExCentro Minero II" carretera México-Pachuca (231,000 Beneficiarios)	PACHUCA	S.O.P.E.H.	1	100.00%	PUENTE	1,261,791	1,261,791	0	1,261,791
42	Construcción del Puente Peatonal "El Saucillo" (13,850 Beneficiarios)	HUICHAPAN EL SAUCILLO	S.O.P.E.H.	1	89.63%	PUENTE	1,105,960	1,105,960	0	1,105,960
43	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la pavimentación de la C. Cardonal-Molanguito-Grutas de Tolantongo, tramo: El Cubo-San Cristobal. (19,281 Beneficiarios) NOTA: Los Gastos Indirectos no representan más del tres por ciento del costo total de la obra.	CARDONAL VARIAS	S.O.P.E.H.	1	100.00%	ESTUDIO	158,700	158,700	0	158,700

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
44	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la pavimentación del C.R. Enzuelado-Huayacocotla (Veracruz), tramo: Carpinteros-Límite de los Estados de Hidalgo y Veracruz. (8,616 Beneficiarios) NOTA: Los Gastos Indirectos no representan más del tres por ciento del costo total de la obra.	SAN AGUSTIN	S.O.P.E.H.	1	100.00%	ESTUDIO	158,068	158,068	0	158,068
45	Estudio y Proyecto para la pavimentación del camino Humedades-Alberto, tramo: Humedades-El Tablón. (32,571 Beneficiarios) NOTA: Los Gastos Indirectos no representan más del tres por ciento del costo total de la obra.	IXMIQUILPAN	S.O.P.E.H.	1	100.00%	ESTUDIO	67,103	67,103	0	67,103
46	Perforación exploratoria de Pozo para Agua Potable en la Comunidad de Tenango, mpio. De Tezontepec de Aldama. (38,718 Beneficiarios) REPROGRAMADO	TEZONTEPEC DE ALDAMA	P.M.	1	0.00%	POZO	762,288	762,288	0	762,288
47	Estudio y Proyecto para la adecuación del C.R. Chalchocotipa-Santa María, tramo: E.C.C.F. México-Laredo-Río Cuetzapa, Mpio. De Tlanchinol NOTA: Los Gastos Indirectos no representan más del tres por ciento del costo total de la obra.	TLANCHINOL	S.O.P.E.H.	1	100.00%	ESTUDIO	0	0	99,820	99,820
48	Rehabilitación y mejoramiento del Sistema Hidráulico de la Colonia El Teñhe (cambio de tubería hidráulica de PVC, coples, arrancador a tensión reducida tipo autotransformador de 10HP a 220 Volts con volmetro integrado, interruptor de cuchillas de 3 x 60 Ampers con fusibles, suministro e instalación de válvulas tipo compuerta, etc.) (14,000 Beneficiarios) (Rendimientos Financieros) (Reprogramado)	MIXQUIAHUALA EL TEÑHE	CAASVAM	1	100.00%	OBRA	0	0	461,353	461,353
49	Construcción de Parador Turístico Comercial en el Valle de Tizayuca (consiste en construcción de un Hotel de 25 Habitaciones y una Plaza Comercial Outlet) (750,000 Beneficiarios) (ESTATAL)	TOLCAYUCA	S.O.P.E.H.	1	100.00%	OBRA	13,187,769	13,187,769	0	13,187,769

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
50	Construcción de un Auditorio en la Ciudad de Actopan (con capacidad de 1,000 espectadores que albergará en los eventos culturales y sociales de esa ciudad) (45,946 Beneficiarios)	ACTOPAN	S.O.P.E.H.	1	100.00%	OBRA	11,975,106	11,974,410	0	11,974,410
51	Construcción del Parque Cultural Ben Gurión en la Zona Plateada Pachuca (equipamiento del cuarto de máquinas, electrificación red de media tensión, conformación y mantto. De Areas Verdes, Estacionamiento, acceso, guarniciones, banquetas, inst. sanitaria, concreto estampado, iluminación autonoma, instalaciones de telefonía, red de cable local y red autonoma de riego, estructura para pórtico de acceso. (245,208 Beneficiarios) (REPROGRAMACION)	PACHUCA	I.N.V.I.D.A.H.	1	90.00%	OBRA	26,755,523	26,755,523	0	26,755,523
52	Terminación del Boulevard Oriente de Actopan cuerpo Izquierdo (Carpeta Asfáltica de 5 cm., Base Hidráulica y Riego de Impregnación) (185,397 Beneficiarios)	ACTOPAN	S.O.P.E.H.	1	100.00%	OBRA	15,078,145	15,078,145	0	15,078,145
53	Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y su Equipamiento en materia de Comunicaciones, Transporte y Vialidades CANCELADO	VARIOS VARIAS	S.O.P.E.H.	0	0.00%		0	0	0	0
54	Equipo de Bombeo para Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Colonia Morelos, Mpio. De Mixquiahuala	MIXQUIAHUALA	P.M.	1	0.00%	EQUIPO	1,239,643	1,239,643	0	1,239,643
55	Perforacion de Pozo para Agua Potable en la Comunidad de San Antonio Mpio. De Ixmiquilpan.	IXMIQUILPAN SAN ANTONIO	C.E.A.A	1	100.00%	POZO	1,266,273	1,266,273	0	1,266,273
56	Construcción y Equipamiento del Hospital Integral de Tlanchinol (Albañilería, estructura de acero, obra exterior, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sanitaria, gases medicinales, aire acondicionado) (Reprogramado)	TLANCHINOL	S.S.H.	1	62.59%	OBRA	14,994,667	14,994,667	0	14,994,667

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
57	Programa de Conservacion Normal de la Red Carretera Estatal (Bacheo con mezcla asfaltica en frio y en caliente, limpieza en zonas laterales, desasolve de cunetas, extraccion de derrumbes, desasolve de drenajes, riego de proteccion, desmonte de vegetacion) REPROGRAMADO	VARIOS VARIAS	S.O.P.E.H.	3,515	90.00%	KM	40,080,501	40,080,501	0	40,080,501
58	Construcción Segunda Etapa del Distribuidor Vial La Concepción (Acceso a Universidades Primera Etapa)(terraceras, pavimentos, obras de drenaje, obra eléctrica) (231,000 Beneficiarios) (Reprogramado)	PACHUCA	S.O.P.E.H.	1	100.00%	OBRA	4,992,925	4,992,925	0	4,992,925
59	Construcción del CONALEP, Villa de Tezontepec (Construcción de 4 Aulas didácticas y obra exterior) REPROGRAMADO Y MODIFICADO	VILLA DE TEZONTEPEC	CAPECE	4 1	100.00%	Aula Obra Auxiliar	419,649	419,649	0	419,649
60	Estudio, Perforación y equipamiento de pozo para Agua Potable en la Comunidad de Xochitlán, Mpio. De Tula de Allende. (suministro e instalación de equipo de bombeo, que incluye motobomba, cable submarino, arrancador, tren de descarga, tubería de succión, subestación y acometida eléctrica) (5,800 Beneficiarios) NOTA: Los Gastos Indirectos no representan más del tres por ciento del costo total de la obra	XOCHITLAN TULA DE ALLENDE	COORDINACION REGION III TULA	1	0.00%	POZO	2,207,657	2,207,657	109,343	2,317,000
61	Construcción de piso de Adocreto en la Plaza principal de la localidad La Loma en el Mpio. De Tepetitlán (939 Beneficiarios) (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	LA LOMA TEPETITLAN	P.M.	1	100.00%	OBRA	0	0	60,000	60,000
62	Construcción de Drenaje sanitario y Pluvial que consiste en: prelimiars, excavaciones, rellenos, albañilería, en la Localidad Gral Pedro Ma. Anaya, Mpio. de Tepetitlán. (2,500 Beneficiarios) (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	GRAL. PEDRO MA. ANAYA TEPETITLAN	P.M.	1	100.00%	OBRA	0	0	60,000	60,000

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Periodo 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
63	Rehabilitación de camino de acceso a la Localidad La Joya en el Mpio. de Tepetitlan, (prelimiaries, excavación, carga, acarreo y conformación) (300 Beneficiarios) (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	LA JOYA TEPETITLAN	P.M.	1	100.00%	OBRA	0	0	40,000	40,000
64	Rehabilitación de camino de acceso a la Localidad Xithi 2a. Sección, en el Mpio. de Tepetitlan, (prelimiaries, excavación, carga, acarreo y conformación) (600 Beneficiarios) (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	XITHI 2a. SECCION TEPETITLAN	P.M.	1	100.00%	OBRA	0	0	40,000	40,000
65	Rehabilitación de la Carretera Estatal Emiliano Zapata-Santa Clara (Renivelación, Bacheo con mezcla asfáltica caliente) (12,281 Habitantes) (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	EMILIANO ZAPATA	P.M.	1	100.00%	Km.	0	0	729,208	729,208
66	Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y su Equipamiento en materia de Comunicaciones, Transporte y Vialidades CANCELADO	VARIOS VARIAS		0	0.00%		0	0	0	0
67	Construcción de la Biblioteca Central del Estado (incluye trabajos preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería, cancelería, carpintería, instalación eléctrica, acabados, aire acondicionado, elevadores, sistema contra incendio, etc.)	PCHUCA	S.O.P.E.H.	1	99.49%	OBRA	38,624,833	38,624,833	0	38,624,833
68	Construcción de Puente Vehicular y pavimentación hidráulica de calle en la Col. Benito Juárez en Tepeapulco (puente, guarnición, pavimento) (CANCELADO)	TEPEAPULCO	P.M.	1	0.00%	PUENTE	0	0	0	0

Informe de Avances y Resultados de las Obras Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2004)

Período: de Junio 2004 - Diciembre 2005

(pesos)

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	21	2	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero (pesos)			
				M e t a		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos Financieros de la cuenta B	Total D= B+C
				Programada Total	Avance en el Período 1/		Depositado por Banobras A	Ejercido C		
69	Construcción del Auditorio Gota de Plata del Parque Cultural y Recreativo Ben Gurion de la Zona Plateada (Cimentación profunda, cisterna, muros de contención, instalaciones electromecánicas, , acabados, elevadores, montacargas, carpintería, etc.) (250,000 habitantes) (REPROGRAMACION)	PACHUCA	S.O.P.E.H.	1	100.00%	OBRA	104,931,605	104,931,605	1,417,133	106,348,738
Anexo 5				T O T A L			436,327,393	436,253,888	3,016,857	439,270,745

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plenamente los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones contenidas en este formato y que reciban recursos del FIES, así como en todo lo relativo a su contratación, ejecución, supervisión, documentación comprobatoria e integración de Libros Blancos.

1/ Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.

2/ En caso de que no se hayan asignado o aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C)

AUTORIZA	Secretaría de Finanzas
Nombre:	L.C. Nuvia Mayorga Delgado
Puesto/Institución:	Secretaría de Finanzas
Firma:	