

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/₁
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | Total Ejercido E=B+D |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 1 | Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la calle Santa Teresa en la Colonia Fernández de Lizardi mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 80.00% | Obra | 276,890 | 238,898 | 0 | 0 | 238,898 |
| 3 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Avenida Roberto Fierro en la Colonia Rovirosa mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 70.00% | Obra | 2,226,791 | 1,849,264 | 0 | 0 | 1,849,264 |
| 4 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Primero y Segundo Callejón de Jorullo en la Colonia San Cayetano mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 99.00% | Obra | 225,506 | 225,333 | 0 | 0 | 225,333 |
| 5 | Pavimentación asfáltica en el Retorno 9 de la Colonia Juan C. Doria mpio. Pachuca (Prelimiales, guarniciones y banquetas) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 191,604 | 191,604 | 0 | 0 | 191,604 |
| 6 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Volcán del Quinceo en la Colonia San Cayetano mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 95.00% | Obra | 312,081 | 308,094 | 0 | 0 | 308,094 |
| 7 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Ascensión del Señor de la Colonia Río de la Soledad mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 257,201 | 257,085 | 0 | 0 | 257,085 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/₁
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 8 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Montaña Tacana en la Colonia San Cayetano mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 95.00% | Obra | 459,892 | 425,297 | 0 | 0 | 425,297 |
| 9 | Pavimentación asfáltica del acceso principal a la Colonia Bugambillas en el mpio. Pachuca (Prelimiales, guarniciones y banquetas) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 1,888,143 | 1,888,143 | 0 | 0 | 1,888,143 |
| 10 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Acceso al Barrio San Rafael de la Colonia Camelia mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 90.00% | Obra | 443,062 | 426,163 | 0 | 0 | 426,163 |
| 11 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Avenida Francisco Sarabia de la Colonia Rovirosa en el mpio de Pachuca (Prelimiales, excavaciones, compactaciones, base hidráulica, pavimento hidráulicos, renivelaciones, acarreo, complementarios) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 90.00% | Obra | 1,710,456 | 1,632,923 | 0 | 0 | 1,632,923 |
| 12 | Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO) | | | | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Construcción del Circuito Vial Chapultepec del Km 0+200 al 1+460 en el mpio de Tulancingo (Terracerías, préstamos de banco, acarreo, obras de drenaje, riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, señalamientos) Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obra o proyecto programado | TULANCINGO TULANCINGO | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 90.00% | Obra | 10,100,462 | 9,902,311 | 0 | 0 | 9,902,311 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/₁
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 14 | Construcción de Puente Peatonal con Rampas "El Cielito" y una longitud de 33 mts. En el mpio de Tula de Allende (Preliminares, combras, acero en cimentación, concreto en estructura, rampas) Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obra o proyecto programado | TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Obra | 3,874,965 | 66,239 | 0 | 0 | 66,239 |
| 15 | Construcción de Galera de usos Múltiples de 663.4 mts2. en la Localidad de Coamila mpio de Huejutla (limpieza y trazo, excavación y relleno, cimbra, piso de concreto de 15 cm., techumbre, tableros) | HUEJUTLA HUEJUTLA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 1,390,348 | 1,390,348 | 0 | 0 | 1,390,348 |
| 16 | Construcción de Puente Peatonal Xochihuacan en la Carretera Federal Pachuca-Cd. Sahagún Km. 16+600 mpio de Epazoyúcan (Preliminares, Cimentación, Columnas, Rampas y Puente, barandales y estructura, acabados, obra complementaria) Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obra o proyecto programado | EPAZOYUCAN XOCHIHUACAN | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 45.00% | Obra | 2,110,294 | 2,009,156 | 0 | 0 | 2,009,156 |
| 17 | Construcción de la Primera Etapa del Telebachillerato de San Antonio el Grande en el mpio de Huehuetla. (1 Laboratorio multidisciplinario, 4 Aulas Didácticas, servicios sanitarios, obra exterior) | HUEHUETLA SAN ANTONIO EL GRANDE | S.P. y D.R. | 1 4 1 | 0.00% | Laboratorio Aulas Obra Exterior | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavimentación Hidráulica de la Calle 5 de Mayo de la localidad Bo. Calvario Alto en el Mpio de Tasquillo (805.0 mts2 de pavimento de concreto hidráulico con 15 cm. De espesor, 115.0 ml de guarniciones en ambas aceras) | TASQUILLO Bo. CALVARIO ALTO | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 261,374 | 261,374 | 0 | 0 | 261,374 |
| 19 | Pavimentación Hidráulica de la Calle Basilisa Fuentes en la localidad Bo. San Isidro en el Mpio de Tasquillo (852.0 mts2 de pavimento de concreto hidráulico con 15 cm. De espesor, 284.0 ml de guarniciones en ambas aceras) | TASQUILLO Bo. SAN ISIDRO | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 260,046 | 260,046 | 0 | 0 | 260,046 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007^{1/}
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 20 | Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en la 4a. Manzana del mpio de Tepetitlán (61 postes, 8 transformadores) (499 beneficiarios) | TEPETITLAN TEPETITLAN | S.P. y D.R. | 618 | 99.00% | Postes Transformadores | 1,500,000 | 1,498,500 | 0 | 0 | 1,498,500 |
| 21 | Rehabilitación con pavimento hidráulico de la Calle Abundio Martínez del mpio de Chapantongo (Trazo y nivelación, excavación de terreno, relleno compactado, suministro y colocación de tubería de 8" de diámetro, tubo de concreto de 15" de diámetro) | CHAPANTONGO CHAPANTONGO | P.M. | 1 | 100.00% | Obra | 1,212,348 | 1,212,348 | 0 | 0 | 1,212,348 |
| 22 | Rehabilitación de Parque Pasteur en la Colonia Doctores del mpio de Pachuca (preliminares, cimentación y estructuras, albañilería, acabados, instalación eléctrica, hidráulica, y sanitaria, limpieza) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 1,065,989 | 1,065,989 | 0 | 0 | 1,065,989 |
| 23 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Valentín Gómez Farías de la Colonia Ramos Arispe mpio de Pachuca (Preliminares, base estabilizada con cal, pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, renivelaciones) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 188,720 | 188,720 | 0 | 0 | 188,720 |
| 24 | Pavimentación Asfáltica de la Calle Chamizal de la Colonia Ampliación Santa Julia mpio de Pachuca (preliminares, base, impregnación, liga, carpeta asfáltica, renivelaciones, rejillas) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 90.00% | Obra | 221,710 | 197,018 | 0 | 0 | 197,018 |
| 25 | Pavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle Ignacio López Rayón de la Colonia Ramos Arispe mpio de Pachuca (Preliminares, base estabilizada con cal, pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, renivelaciones) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 215,528 | 215,528 | 0 | 0 | 215,528 |
| 26 | Pavimentación Asfáltica de la Calle San Pedro en la Colonia Cd. De los Niños mpio de Pachuca (preliminares, base, impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, acarreo, demolición) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 30.00% | Obra | 282,645 | 84,793 | 0 | 0 | 84,793 |
| 27 | Pavimentación Asfáltica de la Calle Plutarco Elias Calles de la Colonia Adolfo López Mateos mpio de Pachuca (preliminares, base estabilizada, impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, acarreo, drenaje, relleno, muro de piedra) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 312,696 | 312,696 | 0 | 0 | 312,696 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/₁
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | Total Ejercido E=B+D |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 28 | Pavimentación Hidráulica de la Calle Volcán Chichonal en la Colonia San Cayetano mpio de Pachuca (Preliminares, compactaciones, base, pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, guarniciones, demolición, acarreo, nivelaciones) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 1,116,050 | 1,103,001 | 0 | 0 | 1,103,001 |
| 29 | Pavimentación Asfáltica de la Calle Andador A manzana F de la Colonia Plutarco Elias Calles mpio de Pachuca (preliminares, base estabilizada, riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, acarreo, demolición) | PACHUCA PACHUCA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 495,295 | 495,295 | 0 | 0 | 495,295 |
| 30 | Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO) | | | | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Construcción de un Puente Peatonal Colgante "El Renacimiento" en la Localidad Candelaria mpio de Tasquillo (Limpieza y desentraque, despalme, trazo y nivelación, excavación a mano, relleno de material, concreto ciclópeo, planilla de concreto, columnas y muros, losacero) | TASQUILLO CANDELARIA | S.P. y D.R. | 1 | 0.00% | Obra | 124,021 | 37,203 | 0 | 0 | 37,203 |
| 32 | Remodelación del Auditorio Ejidal del mpio de Epazoyucan (Demoliciones, limpieza y trazo, excavaciones, rellenos, plantillas, pisos de concreto, instalación eléctrica, impermeabilización) | EPAZOYUCAN EPAZOYUCAN | P.M. | 1 | 0.00% | Obra | 138,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Profundización de perforación exploratoria de Pozo para Riego en la Localidad de Santa Teresa Daboxtha en el mpio de El Cardonal (Perforación de 12" de diámetro nominal de 300 a 450 metros) (350 beneficiarios) (MODIFICADO) | EL CARDONAL SANTA TERESA DABOXTHA | SE DE SO | 1 | 100.00% | Pozo | 403,886 | 402,510 | 0 | 0 | 402,510 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/_J
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/J | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/C | Ejercido D | |
| 34 | Construcción de Pavimentación Asfáltica de Camino Rural en la Localidad La Flor del mpio de San Salvador del Km. 1+055 al 1+555 (3,000 m2 de pavimento asfáltico con carpeta de 3.5 cm. De espesor, base, riego de impregnación y riego de liga) | SAN SALVADOR LA FLOR | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 35 | Construcción de Pavimentación Asfáltica de Camino Rural en la Localidad de Teofani mpio de San Salvador (4,872 m2 de pavimento asfáltico con carpeta de 3.5 cm. De espesor, base, riego de impregnación y riego de liga) | SAN SALVADOR TEOFANI | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 583,200 | 583,200 | 0 | 0 | 583,200 |
| 36 | Construcción de Auditorio de Usos Múltiples en su primera Etapa en la Localidad de San Juan Ahuehueco mpio de Tepehuacán de Guerrero (Preliminares, cimentación, estructura, muros, pisos, gradas, escaleras, fletes) | TEPEHUACAN DE GRO. SAN JUAN AHUEHUECO | P.M. | 1 | 45.00% | Obra | 996,371 | 623,167 | 0 | 0 | 623,167 |
| 37 | Equipamiento de 135 escuelas de nivel básico en el mpio de Tula de Allende (61 preescolar, 60 primarias, 14 secundarias) | TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE | P.M. | 61 60 14 | 75.00% | Preescolares Primarias Secundarias | 1,918,988 | 1,770,802 | 0 | 0 | 1,770,802 |
| 38 | Construcción y Equipamiento del Centro de Acopio, Beneficio y Comercialización de Café Sierra Gorda en el Barrio del Carmen del mpio de Chapulhuacan | CHAPULHUACAN BO. DEL CARMEN | S.A.y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 39 | Programa Estatal de inversion en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO) | | | | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Programa Estatal de inversion en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO) | | | | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/₁
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | Total Ejercido E=B+D |
|-----------------|--|--|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 41 | Adecuación Vial de la Carretera Jorobas-Tula Km. 23+500 acceso al Parque Industrial Atitalaquia (Pavimentación de concreto asfáltico, red de alcantarillado, señalamiento horizontal, guarniciones, banquetas, camerlones, areas verdes, señalizacion) | ATITALAQUIA | SE DE CO | 1 | 100.00% | Obra | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 |
| 42 | Estudio y Proyecto Geohidrológico en la Localidad de San Francisco Bojay mpio. De Tula de Allende (Desarrollo de trabajos de gravimetría, sondeos eléctricos verticales y análisis de la calidad del agua en pozos) | TULA DE ALLENDE SAN FCO. BOJAY | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Estudio | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 43 | Aforo de Pozo para Agua Potable en la Localidad de La Loma mpio de Tula de Allende | TULA DE ALLENDE LA LOMA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 44 | Electrificación de Escuela Telesecundaria de la Localidad San Miguel Las Piedras 1a. Sección en el mpio de Tula de Allende (70 habitantes) | TULA DE ALLENDE SAN MIGUEL LAS PIEDRAS | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Electrificación | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 45 | Ampliación de Electrificación en la localidad El Retiro mpio de Tepetitlan (18 habitantes) | TEPETITLAN EL RETIRO | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Electrificación | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 |
| 46 | Electrificación en la Localidad La Loma mpio de Tula de Allende (generador de 175 KWT) (20 habitantes) | TULA DE ALLENDE LA LOMA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Electrificación | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 47 | Pavimentación asfáltica de Camino Rural El Retiro-Michinaltongo en la localidad Santa María Daxtho mpio de Tula de Allende (Prelimiales, base, pavimento, renivelaciones, acarreos) | TEPETITLAN STA. MARIA DAXTHO | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 48 | Empedrado de Camino Rural acceso a La Joya en el mpio de Tepetitlan (limpieza y desentraque de terreno, trazo y nivelación, despalle a mano, piso de piedra bola ahogada) | TEPETITLAN LA JOYA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/₁
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | |
|-----------------|---|--|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 49 | Empedrado de Camino Rural acceso al Ejido en la Localidad Gral. Pedro Ma. Anaya en el mpio de Tepetitlan (limpieza y desentraice de terreno, trazo y nivelación, despalme a mano, piso de piedra bola ahogada) | TEPETITLAN GRAL. PEDRO MARIA ANAYA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| 50 | Construcción de Centro Social Municipal en la localidad Benito Juárez mpio de Tula de Allende (Zapata corrida, traves de cimentación, columnas de concreto armado, castillos, traves de concreto, muros de block, piso de concreto) | TULA DE ALLENDE BENITO JUAREZ | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 51 | Contrucción de Banquetas y guarniciones de calles de la localidad de Julian Villagrán en el mpio de Tula de Allende | TULA DE ALLENDE JULIAN VILLAGRAN | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 52 | Pavimentación de camino rural Parajes-Centro en la Localidad de San Miguel Las Piedras en el mpio de Tula de Allende (limpieza y desentraice de terreno, trazo y nivelación, despalme a mano) | TULA DE ALLENDE SAN MIGUEL LAS PIEDRAS | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 53 | Equipamiento de Centro de Salud en la localidad de Santa Ana Ahuehuepan en el mpio de Tepetitlan | TEPETITLAN SANTA ANA AHUEHUEPAN | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Equipamiento | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 54 | Equipamiento de Centro de Salud en la localidad San Francisco Bojay en el mpio de Tula de Allende | TULA DE ALLENDE SAN FRANCISCO BOJAY | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Equipamiento | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 55 | Construcción de Auditorio Comunitario en la Localidad San Pedro Nextlalpan mpio de Tepetitlan (Zapata corrida, traves de cimentación, columnas de concreto armado, castillos, traves de concreto, muros de block, piso de concreto, area para baños, muebles sanitarios, instalaciones hidrosanitaria y electrica en baños, incluye demolición) | TEPETITLAN SAN PEDRO NEXTLALPAN | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 56 | Adquisición de Terreno para construcción de Plaza Pública en la Localidad La Curva mpio de Tepetitlan | TEPETITLAN LA CURVA | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Predio | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007¹/_J
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | Total Ejercido E=B+D |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/J | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/C | Ejercido D | |
| 57 | Contrucción de Techumbre de la Plaza de Toros y Lienzo Charro del mpio de Tetepango (Suministro, fabricación y montaje de estructura para techumbre, aplicación de pintura contra fuego en sobreestructura) | TETEPANGO TETEPANGO | S.P. y D.R. | 1 | 100.00% | Obra | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 58 | Construcción de Carretera Estatal Metztlitlán-Tlatepexe en el mpio de Metztlitlan (Acarreo de materiales para elevación de nivel de base del Km. 0+200) | METZTITLAN TLATEPEXE | P.M. | 1 | 100.00% | Obra | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 59 | Segunda Etapa de Pavimentación Asfáltica de camino rural de la localidad de Tlaxcalilla en el mpio de Huichapan (pavimentación asfáltica sobre empedrado, barrido, nivelación, carpeta de 5 cm. De espesor) (CANCELADO) | | | | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Red de Distribución eléctrica en la localidad El Manzano mpio de Omilán de Juárez (trifásica, 23 KV/BT) (325 habitantes) (CANCELADO) | | | | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Construcción de empedrado de camino acceso a la localidad El Deca mpio de Alfajayucan (limpieza y desentraice, trazo y nivelación, excavación, empedrado de 6,000 m2) (MODIFICADO) | ALFAJAYUCAN EL DECA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | 100.00% | Obra | 802,833 | 801,801 | 0 | 0 | 801,801 |
| 62 | Construcción de empedrado de camino acceso a la localidad Santa María la Palma mpio de Alfajayucan (limpieza y desentraice, trazo y nivelación, excavación, empedrado de 9,000 m2) (MODIFICADO) | ALFAJAYUCAN STA. MARIA LA PALMA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | 100.00% | Obra | 1,201,615 | 1,200,329 | 0 | 0 | 1,200,329 |
| 63 | Programa Estatal de inversion en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO) | | | | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ampliación de la red Alcantarillado Sanitario en la localidad de San José Tepenené del mpio de El Arenal (ampliación de red de drenaje para conectarse a la red existente, trazo y nivelación, excavación, suministro y colocación de tubo de concreto de 25 cm de diámetro, compactado, pozos de visita) | EL ARENAL SAN JOSE TEPENENÉ | SE DE SO | 1 | 100.00% | Obra | 252,663 | 252,663 | 0 | 0 | 252,663 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007^{1/}
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 65 | Reconstrucción de Carpeta Asfáltica del Camino Rural Actopan- El Meje entronque Carretera Federal México-Laredo (Mezcla asfáltica, barrido de la base impregnada, compactado, señalamiento horizontal) | ACTOPAN EL MEJE | S.O.P.C.T. Y A. | 1 | 0.00% | Obra | 2,295,672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Construcción de Pavimentación hidráulica de calle en la Colonia Hidalgo en la localidad de Huitzitzilingo en el municipio de San Felipe Orizatlan (trazo y nivelación de piso, pavimento hidráulico, excavación en corte de caja, relleno) | SAN FELIPE ORIZATLAN HUITZITZILINGO | S.O.P.C.T. Y A. | 1 | 0.00% | Obra | 3,450,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Terminación de la ampliación del Área de Urgencias de la Clínica del ISSSTE en la cabecera de Pachuca (Acabados, instalación eléctrica, tableros de aislamiento, gases medicinales, aire acondicionado, instalación hidráulica) | PACHUCA PACHUCA | S.O.P.C.T. Y A. | 1 | 0.00% | Obra | 1,717,079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Programa de Conservacion Normal de la Red Carretera Estatal (Bacheo con mezcla asfáltica en frío y en caliente, limpieza en zonas laterales, desasolve de cunetas, extracción de derrumbes, desasolve de drenajes, riego de protección, desmonte de vegetación, señalamiento vertical y horizontal, construcción de muros) | ESTATAL | S.O.P.C.T. y A. | 3,858.18 | 45.00% | KM. | 61,789,393 | 39,093,400 | 2,170,186 | 2,170,186 | 41,263,586 |
| 69 | Pavimentación de Concreto asfáltico del Camino acceso al Fraccionamiento Santa Elena en la cd. De Pachuca (prelimiarios, trazo y nivelación, limpieza, guarniciones y banquetas, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico) | PACHUCA PACHUCA | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Obra | 0 | 0 | 502,602 | 0 | 0 |
| 70 | Construcción de Paso Ganadero Lagunilla en la cd. De Pachuca (trazo y nivelación, limpieza de terreno, excavación en caja a cielo abierto con una profundidad de 2.00 mts. Plantilla de concreto, armado de acero, rellenos, compactación y afine) | PACHUCA PACHUCA | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Obra | 0 | 0 | 329,180 | 0 | 0 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2007^{1/}
Periodo: septiembre 2007 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 19 | 1 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D |
| | | | | Programada Total | Avance en el período 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | |
| 71 | Señalización del Puente Colosio en la Cd. De Pachuca (Semaforización) | PACHUCA PACHUCA | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Obra | 0 | 0 | 704,576 | 0 | 0 |
| 72 | Señalamiento Vertical de la Carretera Federal Pachuquilla-Tulancingo (Letreros) | MINERAL DE LA REFORMA PACHUQUILLA | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Obra | 0 | 0 | 232,973 | 0 | 0 |
| 73 | Equipamiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (mobiliario para escuelas de nivel básico, mallas ciclónicas, material y equipo de cómputo, impermeabilizaciones, material didáctico para 49 escuelas de varios municipios de la Entidad) | COBERTURA ESTATAL | SE DE SO | 1 | 0.00% | Obra | 2,338,416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | SUBTOTAL | | | | | 3,939,517 | | |
| 74 | ANEXO 5 | | | Más Rendimientos financieros pendientes de asignar a Diciembre | | | | | 2,960,272 | | |
| T O T A L | | | | | | | 123,013,103 | 82,871,241 | 6,899,789 | 2,170,186 | 85,041,427 |

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato

2_/ Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FIES.

3_/ En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

| |
|--|
| AUTORIZA Nombre: L.C. NUVIA MAGDALENA MARGA DELGADO Puesto / Institución: SECRETARÍA DE FINANZAS Firma: |
|--|