

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1/}

Periodo: septiembre 2008 a Junio de 2009

Entidad Federativa: **HIDALGO**

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 18 | 7 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D | FOLIO DE FORMATO UNICO | DISPONIBLE |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | | | |
| 1 | Complemento al Mejoramiento de la Imagen Urbana del Río de las Avenidas en el mpio de Pachuca Encauzamiento del "Río de las Avenidas" tramo: Km. 5+804 al 7+863 (Muros prefabricados, muros en sitio, cabezales, base hidráulica, subrasante, riego de impregnación, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico) (Reprogramado) (250 mil beneficiarios) | PACHUCA PACHUCA | S.O.P.C.T. y A. | 2.22 | 0.00% | Km. | 73,868,926 | 69,981,776 | 0 | 0 | 69,981,776 | 105646 | 3,887,150 |
| 2 | Modernización y Ampliación del Camino Estatal Calnali-San Andrés Chichalotla-Coyula-Santa Lucía tramo del Km 0+000 al 24+000 subtramo 3+360 al 8+000 (Pavimentación de concreto asfáltico, red de alcantarillado, señalamiento horizontal, guarniciones, banquetas, camerlones, áreas verdes, señalización) (2,500 beneficiarios) | CALNALI Varios | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Obra | 6,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 105668 | 5,000,000 |
| 3 | Construcción de Carpeta asfáltica del Puente Bicentenario en el municipio de Pachuca (23,000 beneficiarios) | PACHUCA PACHUCA | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Puente | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 105680 | 0 |
| 4 | Construcción del Boulevard Acceso a la Universidad Politécnica de Tulancingo (Terracerías, préstamos de banco, acarreos, obras de drenaje, riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, señalamientos) (8,000 beneficiarios) | TULANCINGO TULANCINGO | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Obra | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 105723 | 0 |
| 5 | Construcción de Puente vehicular en el Boulevard Colosio en el municipio de Pachuca (Cimentación profunda, subestructura, cabezales, superestructura) (25,000 beneficiarios) | PACHUCA PACHUCA | S.O.P.C.T. y A. | 1 | 0.00% | Puente | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105734 | 10,000,000 |

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1/}

Periodo: septiembre 2008 a Junio de 2009

Entidad Federativa: **HIDALGO**

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 18 | 7 | 2009 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance financiero (pesos) | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FIES | | Rendimientos financieros de la cuenta | | Total Ejercido E=B+D | FOLIO DE FORMATO UNICO | DISPONIBLE |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_/ | | Programado A | Ejercido B | Asignado 3_/ C | Ejercido D | | | |
| 6 | Primera Etapa de la Adquisición de Reserva Territorial para construcción de la Universidad Politecnica Metropolitana en el municipio de Tolcayuca (6,000 beneficiarios) | TOLCAYUCA TOLCAYUCA | PROVIH | 20.0 | 100.00% | Has. | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 105771 | 0 |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 870,175 | | 105802 | 870,175 |
| | | | | T O T A L | | | 109,868,926 | 90,981,776 | 870,175 | 0 | 90,981,776 | | 19,757,325 |

ANEXO 5