

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO "FONDO REGIONAL 2017"
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Nombre de la Obra (SFP)	Descripción de la obra (Ejecutoras)	Monto Autorizado (SFP)	Monto Modificado (SFP)	Metas (SFP)	Proveedores y/o Contratistas(SFP)	Avance financiero Importe Pagado (SFP)	Avance Físico (Ejecutoras)
1	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ZOEA, EL ESPIRITU Y PRIMERA MANZANA DOSDHA, ALFAJIA YUCAN	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 11,169,655.00	\$ 11,169,655.00	205.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO) 30.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO) 246.00 PZA (MURETES CON ACOMETIDA) 128.00 PZA (LUMINARIAS) 9,225.00 ML (SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE MEDIA TENSION) 8,770.00 ML (SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE BAJA TENSION)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 11,169,655.00	100.00%
2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, XOCHIATIPAN, HGO.	CONSTRUCCIÓN DETANQUE DE ALMACENAMIENTO, CERCADO PERIMETRAL DE TANQUE, RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS, CAJA DE VÁLVULA, PLANTA POTABILIZADORA	\$ 10,394,139.25	\$ 10,181,139.25	2.00 PZA (CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE PIEDRA BRAZA CON LOSA DE CONCRETO (9.5 X 6 X 2.5 M)) 45.60 ML (CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 92.60 M2 (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO) 7,176.20 ML (CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN) 400.00 PZA (CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS) 4,747.13 M2 (REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO) 100.00 M2 (CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA)	JAIME MARTINEZ RENESDIZ	\$ 10,181,139.25	100.00%
3	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SINGULUCAN	DRENAJE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, RED SAN MARTÍN, RED SAN RAFAEL AMOLUCAN, ADECUACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	\$ 48,871,336.99	\$ 47,086,905.31	13,481.00 ML (CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 18") 249.00 PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS) 238 PZA (POZOS DE VISITA)	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ 41,769,861.81	84.00%
4	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTIAGO DE ANAYA	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 9,227,442.74	\$ 9,227,442.74	248.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO) 12,820.00 ML (SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ENERGÍA) 39.00 PZA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR) 318.00 PZA (ACOMETIDAS)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 9,227,442.74	100.00%
5	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 4,860,515.93	\$ 4,860,515.93	111.00 PZA (INSTALACIÓN DE POSTES) 21.00 PZA (INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES) 304.00 PZA (MURETES CON ACOMETIDA) 5,354.00 ML (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 4,860,515.93	100.00%
6	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TEPETITLÁN	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 6,221,038.27	\$ 6,221,038.27	173.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO) 8,839.00 ML (SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ENERGÍA) 29.00 PZA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO) 161.00 PZA (MURETE CON ACOMETIDA)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 6,221,038.27	100.00%
7	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAÑADA CHICA	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 7,101,224.60	\$ 7,101,224.60	105.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO) 15.00 PZA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO) 100.00 PZA (MURETES CON ACOMETIDAS) 55.00PZA (INSTALACIÓN DE LUMINARIAS) 5,250.00 ML (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 7,101,224.60	100.00%
8	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BOMINTZHA EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 5,240,271.21	\$ 5,240,271.21	132.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO) 5,628.00 ML (SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ENERGÍA) 23.00 PZA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO) 174.00 PZA (MURETES CON ACOMETIDAS)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 5,240,271.21	100.00%
9	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA	REHABILITACIÓN DE UN SISTEMA DE RED EXISTENTE, PARA CONSERVAR LO QUE CORRESPONDE A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO (PLANTAS DE BOMBEO) Y REEMPLAZO DE TUBERÍA Y BOMBAS.	\$ 49,812,782.32	\$ 48,129,844.40	7,967.00 ML (REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA) 8.00 PZA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO)	GRUPO GOLER S.A. DE C.V.	\$ 48,129,844.40	100.00%
10	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES CORONAS, COMISARIADOS (COLONIA) Y LOS ENCINOS	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 7,720,693.32	\$ 7,720,693.32	231.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO) 11,880.00 ML (SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ENERGÍA) 34.00 PZA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR) 209.00 PZA (ACOMETIDAS)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 7,720,693.32	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO "FONDO REGIONAL 2017"
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Nombre de la Obra (SFP)	Descripción de la obra (Ejecutoras)	Monto Autorizado (SFP)	Monto Modificado (SFP)	Metas (SFP)	Proveedores y/o Contratistas(SFP)	Avance financiero Importe Pagado (SFP)	Avance Físico (Ejecutoras)
11	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LAS MECAS EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN	OBRA CONSISTENTE EN TRAZO, APERTURA DE CEPAS, HINCADO DE POSTES, VESTIDO DE POSTES CON HERRAJES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACIÓN Y PRUEBA A TRANSFORMADORES, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED	\$ 4,606,422.23	\$ 4,606,422.23	102.00 PZA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO) 11.00 PZA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO) 20.00 PZA (MURETE CON ACOMETIDA) 7,816.00 ML (SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ENERGÍA)	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 4,606,422.23	100.00%
12	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA, TIANGUISTENGO	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIONES, SOBRECARRERO DE MATERIALES, COMPACTACIÓN, DESPALME EN MATERIAL, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN, CORTE CON SIERRA EN LOSA DE CONCRETO.	\$ 12,763,534.06	\$ 12,517,129.86	11,898.30 M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO) 40.00 PZA (RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA)	CE INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$ 12,517,129.86	100.00%
13	GASTOS DE INGENIERÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA	ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$ 834,997.32	\$ 834,997.32	SUPERVISIÓN DE OBRA	SOPOT (GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$ 834,997.32	100.00%
14	GASTOS DE INGENIERÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA, TIANGUISTENGO	ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$ 216,331.09	\$ 216,331.09	SUPERVISIÓN DE OBRA	SOPOT (MATERIAL DE OFICINA AL PROVEEDOR FABIOLA ESPINOZA MONCIBÁEZ Y LISTA DE RAYA)	\$ 216,331.09	100.00%
15	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE VICTORIA	SE CONSTRUIRA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INSTALACION DE SUB-ESTACION ELECTRICA, CASETA DE CONTROLES Y CIRCULADO PERIMETRAL; REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION ASI COMO COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.	\$24,084,358.40	\$24,084,358.40	200.00 M2 (CONSTRUCCIÓN DE POZO) 6.00 PZA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO) 7.29 M2 (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL) 55.00 ML (CONSTRUCCIÓN CERCADO PERIMETRAL DE POZO) 1,474.00 ML (REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN) 3,956.50 ML (REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN)	MUNICIPIO DE CUAUATEPEC DE HINOJOSA	\$ 24,084,358.40	100.00%

Fuente: Información proporcionada por las Direcciones Generales de Programación, Monitoreo y Seguimiento al Recurso Público y Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo.