

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
1	Complemento al Mejoramiento de la Imagen Urbana del Río de las Avenidas en el mpio de Pachuca Encauzamiento del "Río de las Avenidas" tramo: Km. 5+804 al 7+863 (Muros prefabricados, muros en sitio, cabezales, base hidráulica, subrasante, riego de impregnación, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico) (Reprogramado) (Cancelado)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	165173	0
2	Modernización y Ampliación del Camino Estatal Calnali-San Andrés Chichalotla-Coyula-Santa Lucía tramo del Km 0+000 al 24+000 subtramo 3+360 al 8+000 (Pavimentación de concreto asfáltico, red de alcantarillado, señalamiento horizontal, guarniciones, banquetas, camerlones, áreas verdes, señalización) (2,500 beneficiarios) (Cancelado)	CALNALI Varios	S.O.P.C.T. y A.	1	0.00%	Obra	0	0	0	0	0	165595	0
3	Construcción de Carpeta asfáltica del Puente Bicentenario en el municipio de Pachuca (23,000 beneficiarios) (Cancelado)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	0.00%	Puente	0	0	0	0	0	165920	0
4	Construcción del Boulevard Acceso a la Universidad Politécnica de Tulancingo (Terracerías, préstamos de banco, acarreo, obras de drenaje, riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, señalamientos) (8,000 beneficiarios) (Reprogramado)	TULANCINGO TULANCINGO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	24,975,000	24,975,000	0	0	24,975,000	166143	0
5	Construcción de Puente vehicular en el Boulevard Colosio en el municipio de Pachuca (Cimentación profunda, subestructura, cabezales, superestructura) (25,000 beneficiarios) (Cancelado)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	0.00%	Puente	0	0	0	0	0	166490	0
6	Primera Etapa de la Adquisición de Reserva Territorial para construcción de la Universidad Politécnica Metropolitana en el municipio de Toluca (6,000 beneficiarios)	TOLCAYUCA TOLCAYUCA	PROVIH	20.0	100.00%	Has.	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	167422	0

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D			
7	Río de las Avenidas Eje vial La Paz-Las Torres en el municipio de Pachuca (CANCELADO)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	6.13	0.00%	Km.	0	0	0	0	0	167783	0
8	Adquisición de Reserva Territorial para construcción de la Escuela Secundaria General No. 2 en la Cabecera Municipal de Atotonilco el Grande	ATOTONILCO EL GRANDE Atotonilco el Grande	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	100.00%	Predio	1,000,000	1,000,000	779,000	779,000	1,779,000	167984	0
9	Complemento al Mejoramiento de la Imagen Urbana del Río de las Avenidas en el mpio de Pachuca Multidistribuidor Vial Segunda Etapa (Construcción de la Gasa con destino al Centro, continuación de superestructura y Gasa con destino a Huejutla, preliminares y cimentación profunda, pilas de comentación) (Reprogramado)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	2.22	100.00%	Km.	73,754,528	73,754,528	0	0	73,754,528	168202	0
10	Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal de Jaltocan (Limpieza y desasolve de tanques, arranque electromecánico y mecánico, pintura en equipos y caseta de tanques) (Incluye adicionalmente Rendimientos Financieros)	JALTOCAN JALTOCAN	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	1	100.00%	Obra	139,398	139,398	494,656	494,656	634,054	168410	0
11	Pavimentación Asfáltica de Camino E.C.F. Pachuca-Ixmiquilpan-El Mezquital-Xuchitlan (Terraplenes, Sub-Rasante, Obras de drenaje, Construcción de base hidráulica, Riego de impregnación, Carpeta asfáltica, Obras complementarias, Señalamiento)	SAN SALVADOR XUCHITLAN	S.O.P.C.T. y A.	2.838	100.00%	Km.	10,526,909	10,526,909	0	0	10,526,909	168618	0
12	Reconstrucción de la C. Municipal San Salvador-Demacu del Km. 0+000 al Km. 2+750 (Terracerías, Construcción de Base Hidráulica, Riego de impregnación, Carpeta de Concreto Asfáltico, Señalamiento)	SAN SALVADOR DEMACU	S.O.P.C.T. y A.	2.75	100.00%	Km.	6,062,014	6,062,014	0	0	6,062,014	168816	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
13	Pavimentación del Boulevard de Acceso E.C.F. (Pirámides - Tulancingo) (Terracerías, Recuperación de Base existente, Drenje (complementario), Construcción de base hidráulica, Riego de impregnación, Riego de Liga, Carpeta de concreto asfáltico, Señalamiento horizontal y vertical, Trabajos complementarios)	SINGUILUCAN SINGUILUCAN	S.O.P.C.T. y A.	1.4	100.00%	Km.	5,800,000	5,800,000	0	0	5,800,000	168922	0
14	Ampliación de la Calle s/n entre la Secretaría de Seguridad Pública y El Colegio Cervantes (Preliminares, albañilería, estabilización de base, Riego de impregnación, de liga, carpeta asfáltica)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	0.815	100.00%	Km.	850,000	850,000	0	0	850,000	169191	0
15	Construcción de la C.E. Zacualtipan - Tlanguistengo Obras de Drenaje y Protección (Muros, Alcantarillas, Cabezotes, Cunetas, Lavaderos, Bordillos, Banqueta, Señalamiento)	TIANGUISTENGO TIANGUISTENGO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	9,531,958	9,531,958	0	0	9,531,958	169395	0
16	Reconstrucción Calle Interna de la Universidad de Futbol Pachuca (Escarificado, Construcción de base hidráulica, Riego de impregnación, Carpeta de concreto asfáltico 4 cm, Señalamiento Horizontal)	SAN AGUSTÍN TLAXIACA	S.O.P.C.T. y A.	0.288	100.00%	Km.	400,000	400,000	0	0	400,000	169542	0
17	Reconstrucción del Boulevard Zimpán del Km. 0+000 al Km. 0+870 (Terracerías, base hidráulica, riego de impregnación, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas, señalamientos, obras de drenaje)	ZIMAPAN	S.O.P.C.T. y A.	0.87	100.00%	Km.	5,413,067	5,413,067	0	0	5,413,067	169852	0
18	Pavimentación de la Carretera San Crsitobal-Tolantongo, tramo del Km. 17+27.723 al Km. 19+027.723 (Base hidráulica, riego de impregnación, carpeta a base de tres riegos, obras de drenaje, losa, cunetas, bordillos, señalamiento horizontal, señalamiento vertical)	CARDONAL	S.O.P.C.T. y A.	2	100.00%	Km.	5,426,341	5,426,341	0	0	5,426,341	170010	0
19	Construcción C.R. Pahuatitla - Zacatipan del Km. 0+000 al Km. 1+740 (Terracerías, Obra de drenaje, Muro de contención, Revestimiento, Señalamiento Vertical)	TIANGUISTENGO PAHUATITLA Y ZACATIPAN	S.O.P.C.T. y A.	1.74	100.00%	Km.	3,454,324	3,454,324	0	0	3,454,324	170093	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
20	Construcción y Modernización del Acceso a Jaltepec con el E.C.F. México - Tuxpan	TULANCINGO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	68,803,419	68,803,419	0	0	68,803,419	1647612	0
21	Solución Conflicto Vial Intersección de las Avenidas Madero y Universidad (Preliminares, obra civil, alumbrado público, pavimentos, señalamiento vertical, señalamiento horizontal, semaforización, drenaje pluvial, obras inducidas) (incluye gastos de ingeniería)	PACHUCA PACHUCA	P.M.	17454.85	100.00%	ml	9,824,391	9,824,391	0	0	9,824,391	172499	0
22	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de solución vial de la Intersección de las Av. Madero y Universidad	PACHUCA PACHUCA	P.M.	1	100.00%	Estudio	456,815	456,815	0	0	456,815	168590	0
23	Construcción del Circuito Vial Chapultepec en el mpio de Tulancingo (Terracerías, préstamos de banco, acarreo, obras de drenaje, riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, señalamientos) Segunda Etapa	TULANCINGO	S.O.P.C.T. y A.	2.172	100.00%	Km.	19,491,701	19,491,701	0	0	19,491,701	1684045	0
24	Construcción del Boulevard y Túnel Independencia en el municipio de Mineral de la Reforma (Adecuación Boulevard Colosio, Construcción del Tunel Independencia, ampliación del Boulevard Independencia, drenaje pluvial, construcción de Bahía y vialidad secundaria)	MINERAL DE LA REFORMA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	129,214,902	129,214,902	0	0	129,214,902	172525	0
25	Construcción de la Explanada Bicentenario (Explanada con estacionamiento, dos retornos y carril de desaceleración, parapeto de estructura de acero, iluminación y jardinería)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	16000	100.00%	m2	27,942,439	27,942,439	0	0	27,942,439	172435	0
26	Construcción de la Rotonda de los Hombres Ilustres en Pachuca (Terracerías, cimentación, albañilería, acabados, instalación hidrosanitaria, eléctrica, herrería, cisterna, jardinería, drenaje)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	13,685,863	13,685,863	1,879,731	1,879,731	15,565,594	172462	0
27	Estudio de Daños Ambientales para el Camino denominado El Tejocotal	ACAXOCHITLÁN Varias	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	51,750	51,750	0	0	51,750	168220	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
28	Construcción del Alcantarillado Sanitario en el barrio La Casita en la localidad de San Antonio Zaragoza municipio de San Salvador	SAN SALVADOR	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	1,352,564	1,352,564	0	0	1,352,564	168768	0
29	Construcción de Pavimentación Asfáltica de la Calle Huapilla - El Tephe del Km. 0+00 al Km. 1+360 en la Localidad El Tephé municipio de Ixmiquilpan (Terracerías, obras de drenaje, base, riego de impregnación, carpeta asfáltica, señalamiento)	IXMIQUILPAN	S.O.P.C.T. y A.	1.36	100.00%	Km.	3,960,867	3,960,867	0	0	3,960,867	168886	0
30	Construcción de Acotamientos de la C.M. San Salvador-Demacú en el municipio de San Salvador (Construcción de terracerías, base hidráulica, riego de impregnación y carpeta de riegos)	SAN SALVADOR	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	545,929	545,929	2,409,889	2,409,889	2,955,818	172292	0
31	Construcción de la primera etapa de Libramiento Cuauhtepac-E.C. Pachuca-Tulancingo-Cuauhtepac, tramo del Km. 18+600 subtramo del Km. 6+000 al Km. 10+000 (Incluye adicionalmente Rendimientos Financieros)	CUAUHTEPEC	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	0	0	3,949,446	3,949,446	3,949,446	171597	0
32	Pavimentación asfáltica del Acceso a San Pedro Huaquilpan en el municipio de Zapotlan (Estabilización de subrasante, construcción de base hidráulica, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico y señalamiento horizontal) (Incluye adicionalmente Rendimientos Financieros)	ZAPOTLAN	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	0	0	2,676,499	2,676,499	2,676,499	172366	0
33	Estudio de Daños Ambientales para el Proyecto de Modernización y Ampliación del Camino Tlanchinol - Tianguispicula, Límites entre Estado de Hidalgo y San Luis Potosí, Tramo: del Km 0+000 al Km 3+000, Subtramo de Modernización: Tlanchinol - Hueyapa, Tramo: Km 0+660 al Km 3+000.	TLANCHINOL	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	97,750	97,750	0	0	97,750	169036	0
34	Estudio de Daños Ambientales para el Proyecto de Modernización del Camino Orizabita - Boxhuada - La Pechuga del Km 0+000 al Km 14+740, Subtramo 7+600 Al 12+000.	IXMIQUILPAN	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	97,750	97,750	0	0	97,750	169329	0
35	Estudio de Daños Ambientales para el Proyecto de Construcción de la C.A. Actopan - Atotonilco el Grande, Tramo: Km 0989.91 - Ig 15+942.689 At 18+683.064 Ad - Km 40+528.77, Subtramo del Km 3+500 al Km 16+000.	ACTOPAN Y ATOTONILCO EL GRANDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	97,750	97,750	0	0	97,750	169445	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
36	Estudio y Proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional de la Pavimentación De C.R. Entronque Carretera Tenango - San Nicolás a San Pablo Municipio Tenango de Doria del Km. 0+000 al Km. 12+000	TENANGO DE DORIA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	169853	0
37	Estudio y Proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para la Ampliación y Modernización C.R. Huautla - Chalingo - Tzacuala del Km 0+000 al Km 12+120	HUAUTLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	170026	0
38	Estudio y Proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional para la Ampliación y Modernización C.R. Huautla - Ahuehuetl	HUAUTLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	170082	0
39	Estudio y Proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional Para La Ampliación Y Modernización C.R. Huautla - El Cojollite	HUAUTLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	170156	0
40	Estudio Y Proyecto De La Manifestación De Impacto Ambiental, Modalidad Regional De La Pavimentación, Modernización Y Apertura Del Camino Huehuetla - Hermanos Galeana - San Andrés Del 0+000 Al 17+000 Y Ramal A Cerro Del Tomate Del Km 0+000 Al Km 3+000 Y Un Puente. En El Km 2+500, Subtramo Del Km 2+240 Al Km 17+000	HUEHUETLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	172407	0
41	Estudio Y Proyecto De La Manifestación De Impacto Ambiental, Modalidad Regional Para La Modernización Del C.R. Chilijapa - Teyahuala - Texcapa - Cuatolol - Zacualtipanito - Petlapixca - Tlalocuil (S.L.P.) Del 0+000 Al Km. 38+000 1º Etapa, Tramo: Chilijapa - Cuatolol Del Km 3+000 Al Km 21+000	TEPEHUACAN DE GUERRERO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	171295	0
42	Estudio Y Proyecto De La Manifestación De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tlanchinol - Tianguispicula, Límites Entre Los Estados De Hidalgo Y San Luis Potosí, Tramo: Del Km 3+000 Al 33+000	TLANCHINOL	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	170638	0
43	Estudio Y Proyecto De La Manifestación De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Modernización Y Ampliación Del Tramo Carretero Tianguistengo - Calnali, Tramo: Pemuxco A Los Naranjos, Subtramo: Del Km 12+500 Al 39+000	TIANGUISTENGO Y CALNALI	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	170370	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
44	Estudio Y Proyecto De La Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para La Pavimentación Del Camino Atlapexco - Cochohla, Tramo: Tlachapa - Cochohla	ATLAPEXCO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	168246	0
45	Estudio Y Proyecto De La Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para La Pavimentación Del C.R. El Boxo - La Unión, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 18+500	CARDONAL	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	281,067	281,067	0	0	281,067	168549	0
46	Solicitud De Exención De La Presentacion De La Manifestación De Impacto Ambiental De La Ampliación Y Modernización Del C. R. Chilijapa-Teyahuala-Teccapa-Tlalocuil (S.L.P.) Tramo Del Km 0+000 Al Km 38+000, Subtramo Del Km 6+000 Al Km 11+180 Y Del Km 14+940 Al Km 16+380.	TEPEHUACAN DE GUERRERO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	95,450	95,450	0	0	95,450	168795	0
47	Solicitud De Exención De La Presentacion De La Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Del Proyecto Ampliación Y Modernización Del C. R. Huautla-Tamoyón,	HUAUTLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	95,450	95,450	0	0	95,450	169120	0
48	Solicitud De Exencion De La Presentacion De La Manifestacion De Impacto Ambiental Para La Ampliación Y Modernización Del Camino Rural San Andrés Daboxtha-Pozuelos-Ramal A La Florida Del Km 4+290 Al Km 10+440.	CARDONAL	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	95,450	95,450	0	0	95,450	169580	0
49	Solicitud De Exencion De La Presentacion De La Manifestacion De Impacto Ambiental Para La Construcción De La C.A. Actopan - Atotonilco El Grande, Tramo: Km 0+989.91 - Ig 15+942.689 At 18+683.064 Ad - Km 40+828.77, Subtramo Del Km 37+820 Al Km 40+828.77	ACTOPAN Y ATOTONILCO EL GRANDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	95,450	95,450	0	0	95,450	169919	0
50	Solicitud De Exención De La Presentacion De La Manifestacion De Impacto Ambiental De La Modernización Del Puente Sobre El Río Coacuilco, C.R. Jaltocan - Coacuilco.	JALTOCAN	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	95,450	95,450	0	0	95,450	170068	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
51	Solicitud De La Exención De La Presentacion De Impacto Ambiental De La Construccion Del Puente Vehicular Cuapaxtitla Sobre El Rio Xiliat.	HUEJUTLA DE REYES	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	95,450	95,450	0	0	95,450	170190	0
52	Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo De La Pavimentación De C.R. Entronque Carretera Tenango - San Nicolás A San Pablo Municipio Tenango De Doria Del Km. 0+000 Al Km. 12+000	TENANGO DE DORIA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	170416	0
53	Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo De La Pavimentación Modernización Y Apertura Del Camino Huehuetla - Hermanos Galeana - San Andrés Del 0+000 Al 17+000 Y Ramal A Cerro Del Tomate 0+000 Al 3+000 Y Un Puente En El Km 2+500, Subtramo Del Km 2+240 Al Km 17+000	HUEHUETLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	1714007	0
54	Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo Para La Modernización Del C.R. Chilijapa - - Teyahuala - Texcapa - Cuatolol - Zacualtipanito - Petlapixca - Tlalocuil (S.L.P.) Del Km. 0+000 Al Km. 38+000 1º Etapa, Tramo: Chilijapa - Cuatolol Del Km. 3+000 Al Km. 21+000	TEPEHUACAN DE GUERRERO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	171540	0
55	Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo Para La Ampliación Y Modernización C.R. Huautla - Chalingo - Tzacoala Del Km. 0+000 Al Km 12+120	HUAUTLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	171624	0
56	Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo Para La Ampliación Y Modernización C.R. Huautla - El Cojolite	HUAUTLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	171672	0
57	Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tlanchinol - Tianguispicula, Límites Entre Los Estados De Hidalgo Y San Luis Potosí, Tramo: Del Km 3+000 Al 33+000	TLANCHINOL	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	171713	0
58	Estudio De Cambio De Uso De Suelo De La Modernización Y Ampliación Del Tramo Carretero Tianguistengo - Calnali, Tramo: Pemuxco A Los Naranjos, Subtramo: Del Km 12+500 Al 39+000	TIANGUISTENGO Y CALNALI	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	171785	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
59	Estudio Justificativo De Cambio De Uso De Suelo Para La Pavimentación Del Camino Atlapexco - Cochohla, Tramo: Tlachapa - Cochohla	ATLAPEXCO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	271,925	271,925	0	0	271,925	172056	0
60	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Sobre "El Río Rosas"	TULA DE ALLENDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	253,000	253,000	0	0	253,000	172167	0
61	Estudio Y Proyecto Del "Puente Río Nuevo" (El Colorado) De La Carretera Tulancingo – Acatlán, Tramo: Tulancingo – Jaltepec Km 0+476. Origen: Tulancingo	TULANCINGO DE BRAVO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	245,813	245,813	0	0	245,813	168240	0
62	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río Huazalingo	HUAZALINGO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	304,031	304,031	0	0	304,031	168570	0
63	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río "Coacuilco" (Comunidad Pitzotzintla)	HUEJUTLA DE REYES	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	407,531	407,531	0	0	407,531	168877	0
64	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular En El Tramo De La Carretera Rural Chalchocotipa – Santa María Km 3+500	TLANCHINOL	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	245,813	245,813	0	0	245,813	169238	0
65	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Boulevard A Jaltepec, Tramo: Tulancingo – Jaltepec	TULANCINGO DE BRAVO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	474,242	474,242	0	0	474,242	169454	0
66	Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Calnali - San Andres Chichayotla - Coyula - Santa Lucia, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 31+000, Subtramo A Modernizar: Del Km 19+000 Al Km 26+500.	CALNALI	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	889,190	889,190	0	0	889,190	169920	0
67	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Distribuidor Vehicular A Desnivel, E.C.F. Portezuelo - Palmillas - Alfajayucan.	ALFAJAYUCAN	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	477,250	477,250	0	0	477,250	170651	0
68	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Acceso A Refinería Bicentenario E.C.F. Jorobas - Tula, Tramo: Km 0+000 Al Km 1+400.	TULA DE ALLENDE Y ATITALAQUIA.	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	1,854,628	1,854,628	0	0	1,854,628	171477	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
69	Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Boulevard Centenario De La Revolucion, Tramo: E.C.E. Tulancingo Santiago Tulantepec - E.C.E. Tulancingo Cuauhtepc Del Km 0+000 Al Km 2+476.28	TULANCINGO DE BRAVO, CUAUHTEPEC DE HINOJOSA Y SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	717,746	717,746	0	0	717,746	171648	0
70	Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Boulevard De Acceso A Epazoyucan E.C. Pachuca - Tulancingo, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 3+495.51.	EPAZOYUCAN	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	429,744	429,744	0	0	429,744	171714	0
71	Estudio Y Proyecto Para La Remodelacion Del Estadio Revolucion.	PACHUCA DE SOTO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	425,588	425,588	0	0	425,588	172046	0
72	Estudio Y Proyecto Para La Construccion Para La Construccion Del Dstribuidor Vial Municipios Unidos	PACHUCA DE SOTO, MINERAL DE LA REFORMA.	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	483,000	483,000	0	0	483,000	172343	0
73	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentación Del Camino Tlanchinol - E.C.E. Huazalingo - Tochtintán, Tramo: Tlanchinol - Apantlazol - Olotla - Tlamamala - E.C.E. Huazalingo - Tochtintán Del Km. 0+000 Al 21+000, 1º Etapa E.C.E. Huazalingo - Tochtintán A Tlamama - Olotla - Apantlazol Del Km 0+000 Al 10+000.	TLANCHINOL Y HUAZALINGO.	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	433,804	433,804	0	0	433,804	172505	0
74	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentación Del Camino Rural: Entronque Carretera Tolago - Chinconcuac - Jalpa, Tramo 2ª Etapa Comontla - Cuatahuala - Tenexco - Jalpa (Del Km. 8+400 Al Km. 22+000), Ramales: Huitepec 3.4 Km Y Xuchitlan 2.5 Km.	TLANCHINOL Y LOLOTLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	849,691	849,691	0	0	849,691	172576	0
75	Estudio Y Proyecto Para La Modernización Del Camino Santa Cruz – Coccinillas – Mazatepec, Tramo: 0+000 Al 6+000	APAN	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	219,737	219,737	0	0	219,737	172616	0
76	Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Puente Vehicular En El Boulevard Bicentenario De La Independencia Cruce Con El Rio San Lorenzo.	TULANCINGO DE BRAVO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	298,219	298,219	0	0	298,219	172650	0
77	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río "Xiliat"	JALTOCAN - HUEJUTLA DE REYES	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	304,031	304,031	0	0	304,031	172806	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
78	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentacion Del Camino Rural E.C.F. Mexico - Tampico - Tlahuelompa - Tizapan, Tramo: Acceso A Tizapan.	ZACUALTIPAN DE ANGELES	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	774,494	774,494	0	0	774,494	172856	0
79	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentación Del C.R. E.C.E. Atlapexco – Xochiatipan – Ohuatipa – Ixtaczoahuico – Acatipa – Texoloc – E.C.F. Tres Huastecas, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 14+000, Subtramo: E.C.F. Atlapexco –Xochiatipan – Ohuatipa – Ixtaczoahuico – Acatipa, Del Km 0+000 Al Km 10+000	XOCHIATIPAN	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	398,939	398,939	0	0	398,939	173311	0
80	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentacion Del Camino Rural E.C.F. Mexico - Tampico (Col. La Garita) - Coatlila, Tramo: Col. La Garita - Coatlila.	ZACUALTIPAN DE ANGELES	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	948,015	948,015	0	0	948,015	170127	0
81	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentación Del C.R. Chilcualoaya - Ixcuicuila - Tetzacuatl - Cececamel - Paguanzintla - Nepalapa - Ixcatepec, Tramo: Del Km. 0+000 Al Km. 10+000	HUEJUTLA DE REYES	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	433,804	433,804	0	0	433,804	170794	0
82	Estudio Y Proyecto Para El Sistema De Informacion Cartografica Digital De La Region Tula	TLAXCOAPAN, TEPEJI DEL RIO, TULA DE ALLENDE.	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	2,528,537	2,528,537	0	0	2,528,537	172409	0
83	Aerofotogrametría Para La Zona Del Aeropuerto De Tizayuca En El Estado De Hidalgo	VARIOS	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	804,784	804,784	0	0	804,784	172432	0
84	Estudio Socioeconomico, Del Anteproyecto De Las Obras De Proteccion Contra Inundaciones En Diferentes Tramos De Riesgo De Los Rios Tula, Tlautla, Rosas Y Tepeji En El Estado De Hidalgo.	TULA DE ALLENDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	325,450	325,450	0	0	325,450	172460	0
85	Dictamen Tecnico, Socioeconomico Y Ambiental Del Anteproyecto De Las Obras De Proteccion Contra Inundaciones En Diferentes Tramos De Riesgo Delos Rios Tula, Tlautla, Rosas Y Tepeji En El Estado De Hidalgo.	TULA DE ALLENDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	228,017	228,017	0	0	228,017	172490	0
86	Análisis Costo - Beneficio Para El Proyecto De Obras De Protección De La Cuenca Pitahayas (Incluye Proyecto Ejecutivo).	PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	192,050	192,050	0	0	192,050	172513	0

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
87	Estudio Socioeconomico Para Las Obras De Protección Del Dren Norponiente	PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	190,865	190,865	0	0	190,865	172527	0
88	Proyecto Hidraulico Integral De La Cuenca Pitahayas	PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	218,557	218,557	0	0	218,557	172547	0
89	Proyecto Ejecutivo De Las Obras Del Dren Norponiente.	PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	253,000	253,000	0	0	253,000	172420	0
90	Proyecto Ejecutivo Para La Proteccion Contra Inundaciones En Diferentes Tramos De Los Rios De Tula, Rosas Y Tlautla En El Estado De Hidalgo.	TULA DE ALLENDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	721,050	721,050	0	0	721,050	172537	0
91	Estudio Y Proyecto Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Libramiento Atotonilco El Grande Y Distribuidor Vial Con El E.C.F. Mexico - Tampico	ATOTONILCO EL GRANDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	1,235,419	1,235,419	0	0	1,235,419	172586	0
92	Construcción de Colector Pluvial en la Cabecera municipal de Tulancingo (Caltengo)	TULANCINGO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	2,255,417	2,255,417	0	0	2,255,417	172622	0
93	Ampliación y Pavimentación del C.R. Apantazol-Olotla en el municipio de Tlanchinol (Terracerías, revestimiento y obras de drenaje)	TLANCHINOL	S.O.P.C.T. y A.	1.5	100.00%	Km.	2,645,809	2,645,809	0	0	2,645,809	172654	0
94	Desasolve del Río de las Avenidas tramo Fraccionamiento Los Tuzos y Boulevard Las Torres en el municipio de Mineral de la Reforma (desasolves, construcción de partidor de agua de riego)	MINERAL DE LA REFORMA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	2,549,846	2,549,846	0	0	2,549,846	172824	0
95	Reconstrucción del C.E. Huehuetla-San Antonio del KM. 4+246 AL KM. 5+500 en el municipio de Huehuetla	HUEHUETLA	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	1,107,825	1,107,825	77,700	77,700	1,185,525	172901	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}
Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
96	Terminación de Puente Vehicular La Paz en el municipio de Cuautepec de Hinojosa (Subestructura, superestructura, pavimento y señalamiento) (Rendimientos Financieros)	CUAUTEPEC	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Puente	0	0	919,789	919,789	919,789	173277	0
97	Terminación de Reencarpetamiento con carpeta asfáltica del Km. 1+055 al Km. 1+555 en la localidad de la Flor, municipio de San Salvador (limpieza, suministro y colocación de carpeta asfáltica de 3.5 cm. De espesor) (Rendimientos Financieros)	SAN SALVADOR LaFlor	Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional	0.5	100.00%	Km	0	0	282,872	282,872	282,872	173316	0
98	Solicitud de exención de Impacto ambiental para la construcción del Puente Vehicular en el Río Tezahuapa-Amajac en Atotonilco el Grande (Rendimientos Financieros)	ATOTONILCO EL GRANDE Tezahuapa	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	0	0	94,504	94,504	94,504	171686	0
99	Solicitud de exención de impacto ambiental de la Pavimentación del C.R. Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlapan, tramo del Km. 6+000 al Km. 12+000 (Rendimientos Financieros)	CHAPULHUACAN Cahuazas	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	0	0	94,504	94,504	94,504	171726	0
100	Solicitud de exención de impacto ambiental de la Modernización de la Ampliación del E.C. Km. 2+200 San Andrés Daboxtha-Pozuelos-La Florida subtramo del Km. 4+290 al Km. 15+000 sub subtramo del Km. 10+440 al Km. 15+000 (Rendimientos Financieros)	CARDONAL San Andres Daboxtha	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	0	0	94,503	94,503	94,503	172057	0
101	Impermeabilización con Geomembrana para olla de Agua de Uso Agropecuario en el municipio de Epazoyucan (Rendimientos Financieros)	EPAZOYUCAN	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	1	100.00%	Obra	0	0	316,294	316,294	316,294	172337	0
102	Pavimentación de la Calle Melchor Ocampo, en la Localidad de Bocamiño municipio de Fco. I. Madero (Rendimientos Financieros)	FCO. I. MADERO Bocamiño	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	0	0	439,013	439,013	439,013	172391	0
103	Desasolve del Río Tula DEL Km. 1+370 al Km. 1+620 (Rendimientos Financieros)	TULA DE ALLENDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	0	0	788,256	788,256	788,256	172430	0
104	Infraestructura Urbana en diversas calles de Fco. I. Madero (Rendimientos Financieros)	FCO. I. MADERO	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Obra	0	0	201,232	201,232	201,232	172467	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008^{1./}

Periodo: septiembre 2008 a Diciembre de 2010

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	20	1	2011
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance financiero (pesos)						
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	FOLIO DE FORMATO UNICO	DISPONIBLE
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D			
105	Trabajos preliminares de Estudios de Mecánica de suelos para elaboración del Estudio y Proyecto del Distribuidor Vial a Desnivel en el Fraccionamiento La Providencia, municipio de Mineral de la Reforma (Rendimientos Financieros)	MINERAL DE LA REFORMA Providencia	S.O.P.C.T. y A.	1	100.00%	Estudio	0	0	194,636	194,636	194,636	172504	0
					SUBTOTAL				15,692,524				
					Más Rendimientos financieros pendientes de asignar a diciembre 2010				6,408			172577	6,408
				T O T A L			465,641,133	465,641,133	15,698,932	15,692,524	481,333,657		6,408

ANEXO 5