

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
1	Urbanización del Fraccionamiento Pitahayas-Huixmi mpio. Pachuca (Introducción de Red de Agua Potable, alcantarillado sanitario, guarniciones, banquetas y plataforma para desplante) <i>Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obras o proyectos programados</i> (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PACHUCA EL HUIXMI	PRO VIH	1	100%	Obra	10,347,202	10,347,202	0	0	10,347,202
2	Urbanización del Fraccionamiento Providencia Siglo XXI mpio. Mineral de la Reforma (Introducción de Red de Agua Potable, alcantarillado sanitario, guarniciones, banquetas y plataforma para desplante) <i>Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obras o proyectos programados</i> (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	MINERAL DE LA REFORMA PROVIDENCIA	PRO VIH	1	100%	Obra	755,877	755,877	0	0	755,877
3	Urbanización del Fraccionamiento Valle de Guadalupe 3a. Seccion, mpio. De Tepeapulco (Introducción de Red de Agua Potable, alcantarillado sanitario, guarniciones, banquetas y plataforma para desplante) <i>Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obras o proyectos programados</i> (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	TEPEAPULCO CD. SAHAGÚN	PRO VIH	1	100%	Obra	1,486,345	1,486,345	0	0	1,486,345
4	Perforación de Pozo para Agua Potable de Uso Público en la localidad de Guerrero, mpio. Santiago de Anaya (160 mts. De profundidad)	SANTIAGO DE ANAYA GUERRERO	P.M.	1	100%	Pozo	536,150	536,150	0	0	536,150

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
5	Programa Estatal de inversion en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO)						0	0	0	0	0
6	Programa Estatal de inversion en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO)						0	0	0	0	0
7	Construcción de Distribuidor Vial en el Municipio de Tula de Allende (terracerías, base hidráulica, riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas, señalamientos, estructura de puente vehicular, tres puentes peatonales e iluminación) Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obra o proyecto programado	TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE	S.O.P.C.T. y A.	1	100%	Obra	17,739,566	17,739,566	0	0	17,739,566
8	Perforacion de Pozo para uso publico en la localidad de Tezoyo mpio de Apan (250 mts. De profundidad, tubería de acero lisa de 12 1/4", filtro de grava de río, cimentacion de espacio anular) (REPROGRAMADO)	TEZOYO APAN	C.E.A.	1	100%	Pozo	341,728	341,728	0	0	341,728
9	Sistema de Agua Potable en la localidad de Pahactla mpio. Atlapexco (Estación de bombeo, línea de conducción, tanque de regularización, red de distribución, sistema de cloración) (REPROGRAMADO)	PAHACTLA ATLAPEXCO	C.E.A.	1	100%	Obra	550,206	550,206	0	0	550,206
10	Perforacion de Pozo para uso publico Urbano en la localidad de Daboxtha mpio de El Cardonal (450 mts. De profundidad, registro electrico, tubería de acero lisa de 12", filtro de grava, cimentacion, desarrollo y aforo) (REPROGRAMADO)	DABOXTHA EL CARDONAL	C.E.A.	1	100%	Pozo	389,073	389,073	0	0	389,073

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
11	Sistema de Agua Potable en 5 Localidades del mpio. De Chapulhuacan (Equipamiento electromecánico con 4 bombas, 7 líneas de conducción, 5 redes de distribución, 4 tanques de mampostería, 4 carcamos de concreto, 5 cercas de protección, 4 tableros de control, tomas domiciliarias) (REPROGRAMADO)	VARIOS CHAPULHUACAN	C.E.A.	5	100%	Obra	4,593,767	4,593,767	0	0	4,593,767
12	Sistema de Agua Potable en la localidad de San Lorenzo Achotepec, mpio. De Huehuetla (Captación en el Río Chiflon, carcamo de bombeo, equipamiento electromecánico, caseta de controles, cerca perimetral, equipo de cloración, tanque regulador, tomas domiciliarias) (REPROGRAMADO)	SAN LORENZO ACHIOTEPEC HUEHUETLA	C.E.A.	1	100%	Obra	1,546,246	1,546,246	0	0	1,546,246
13	Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Clemente, mpio. De Huehuetla (Captación en el Río Ojo de Agua, carcamo de bombeo, equipamiento electromecánico, caseta de controles, cerca perimetral, equipo de cloración, tanque regulador, tomas domiciliarias) (REPROGRAMADO)	SAN CLEMENTE HUEHUETLA	C.E.A.	1	100%	Obra	1,477,509	1,477,509	0	0	1,477,509
14	Sistema de Agua Potable en la localidad de La Palma mpio. Ixmiquilpan (Línea de conducción, caseta de cloración, carcamo, cerca de protección, línea de conducción a tanque) (REPROGRAMADO)	LA PALMA IXMIQUILPAN	C.E.A.	1	100%	Obra	3,533,322	3,533,322	0	0	3,533,322
15	Perforación de Pozo para Uso Público Urbano en la localidad de El Boye mpio. De Ixmiquilpan (300 mts. De profundidad, registro eléctrico, suministro y colocación de tubería de acero lisa al carbón de 12", filtro de grava, cimentación, desarrollo y aforo) (REPROGRAMADO)	EL BOYE IXMIQUILPAN	C.E.A.	1	100%	Pozo	330,036	330,036	0	0	330,036

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
16	Perforación de Pozo para Uso Público Urbano en la localidad de El Casco mpio. De Metepec (300 mts. De profundidad, registro electrico,suministro y colocación de tubería de acero lisa al carbon de 12", filtro de grava, cimentación, desarrollo y aforo) (REPROGRAMADO)	EL CASCO METEPEC	C.E.A.	1	100%	Pozo	310,003	310,003	0	0	310,003
17	Sistema de Agua Potable en la localidad el Zapotal de las Moras mpio. De Písaflres (línea de conducción, cerca de proteccion, tablero de controles, carcamo de bombeo, tanque de regularizacion, caja rompedora de presión) (REPROGRAMADO)	ZAPOTAL DE LAS MORAS PISAFLORES	C.E.A.	1	90%	Obra	1,869,146	1,472,843	0	0	1,472,843
18	Perforacion de Pozo para Uso Publico Urbano en la localidad de Santa Mónica mpio. De Metztitlan (350 mts. De profundidad, registro electrico,suministro y colocación de tubería de acero lisa al carbon de 12", filtro de grava, cimentación, desarrollo y aforo) (REPROGRAMADO)	SANTA MONICA METZTITLAN	C.E.A.	1	100%	Pozo	477,258	477,258	0	0	477,258
19	Perforacion de Pozo para Uso Publico Urbano en la Colonia Guadalupe mpio. De Tecozautla (4000 mts. De profundidad, registro electrico,suministro y colocación de tubería de acero lisa al carbon de 12", filtro de grava, cimentación, desarrollo y aforo) (REPROGRAMADO)	TECOZAUTLA TECOZAUTLA	C.E.A.	1	32%	Pozo	740,576	294,756	0	0	294,756
20	Sistema de Agua Potable en la localidad Los Linderos mpio. De Tianguistengo (Caja captadora, equipamiento electromecanico, línea de conducción, cerca de proteccion, tablero de controles, carcamo de bombeo, tanque de regularizacion, caja rompedora de presión) (REPROGRAMADO)	LOS LINDEROS TIANGUISTENGO	C.E.A.	1	100%	Obra	328,693	328,693	0	0	328,693

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
21	Sistema de Agua Potable en la localidad La Esperanza mpio. De Tianguistengo (Caja captadora, equipamiento electromecánico, línea de conducción, cerca de protección, tablero de controles, carcamo de bombeo, tanque de regularización, caja rompedora de presión) (REPROGRAMADO)	LA EXPERANZA TIANGUISTENGO	C.E.A.	1	100%	Obra	300,121	300,121	0	0	300,121
22	Sistema de Agua Potable en varias localidades mpio. De Tlahuiltepa (Obra de captación, línea de conducción, tanque, cloración) (REPROGRAMADO)	VARIAS TLAHUILTEPA	C.E.A.	1	100%	Obra	1,900,526	1,900,526	0	0	1,900,526
23	Sistema de Agua Potable las localidades de Santiago I y Santiago II mpio. De Xochiatipan (línea de captación, caseta de controles eléctricos, caseta de cloración, subestación eléctrica, tanque regulador) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO I y II XOCHIATIPAN	C.E.A.	1	100%	Obra	607,199	607,199	0	0	607,199
24	Sistema de Agua Potable varias localidades del mpio. De Xochiatipan (Red de distribución, línea de conducción por bombeo, carcamo de bombeo, subestación eléctrica, sistema de fuerzas, dos equipos electromecánicos, tomas domiciliarias) (REPROGRAMADO)	VARIAS XOCHIATIPAN	C.E.A.	1	100%	Obra	3,594,629	3,594,629	0	0	3,594,629
25	Perforación de Pozo para Uso Público Urbano en la localidad de El Llano mpio. De Zempoala (200 mts. De profundidad, suministro y colocación de tubería de acero lisa al carbón de 12", filtro de grava, cimentación, desarrollo y aforo) (REPROGRAMADO)	EL LLANO ZEMPOALA	C.E.A.	1	100%	Pozo	293,921	293,921	0	0	293,921

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
26	Perforacion de Pozo para Uso Publico Urbano en la localidad de Tepeyahualco mpio. De Zempoala (200 mts. De profundidad, suministro y colocación de tubería de acero lisa al carbon de 12", filtro de grava, cimentación, desarrollo y aforo) (REPROGRAMADO)	TEPEYAHUALCO ZEMPOALA	C.E.A.	1	100%	Pozo	312,240	312,240	0	0	312,240
27	Rehabilitacion de linea de conduccion de Pozo Bojay al tanque de Regularizacion en el mpio. De Atotonilco de Tula (suministro y colocacion de tubería de 12") (REPROGRAMADO)	BOJAY ATOTONILCO DE TULA	C.E.A.	1	100%	Obra	322,225	322,225	0	0	322,225
28	Estudio y Poryecto de Agua potable en la localidad de Machetla II mpio. De Huejutla (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	MACHETLA II HUEJUTLA	C.E.A.	1	65%	Estudio	45,880	45,880	0	0	45,880
29	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Tepehica mpio. De Huejutla (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	TEPEHICA HUEJUTLA	C.E.A.	1	80%	Estudio	61,963	61,963	0	0	61,963
30	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Ixcuicuitla mpio. De Huejutla (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	IXCUICUITLA HUEJUTLA	C.E.A.	1	83%	Estudio	73,924	73,924	0	0	73,924
31	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Coacuilco mpio. De Huejutla (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	COACUILCO HUEJUTLA	C.E.A.	1	84%	Estudio	89,103	89,103	0	0	89,103

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
32	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Tiocuatitla mpio. De Huejutla (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	TIOCUATITLA HUEJUTLA	C.E.A.	1	88%	Estudio	152,515	152,515	0	0	152,515
33	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Acayahuatl mpio. De Huejutla (estudios preliminares, datos generales, diagnóstico del sistema, trabajos topográficos, mecánica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	ACAYAHUATL HUEJUTLA	C.E.A.	1	73%	Estudio	46,482	46,482	0	0	46,482
34	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Cececapa mpio. De Huejutla (estudios preliminares, datos generales, diagnóstico del sistema, trabajos topográficos, mecánica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	CECECAPA HUEJUTLA	C.E.A.	1	83%	Estudio	66,131	66,131	0	0	66,131
35	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en las localidades de Huacaxtitla y La Pastora mpio. De Huejutla (estudios preliminares, datos generales, diagnóstico del sistema, trabajos topográficos, mecánica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	VARIAS HUEJUTLA	C.E.A.	1	85%	Estudio	85,098	85,098	0	0	85,098
36	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Tlanepanco mpio. De Huejutla (estudios preliminares, datos generales, diagnóstico del sistema, trabajos topográficos, mecánica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	TLANEPANCO HUEJUTLA	C.E.A.	1	68%	Estudio	33,720	33,720	0	0	33,720

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Entidad Federativa: HIDALGO

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
37	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Lemontitla mpio. De Huejutla (estudios preliminares, datos generales, diagnostico del sistema, trabajos topograficos, mecanica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	LEMONTITLA HUEJUTLA	C.E.A.	1	77%	Estudio	50,693	50,693	0	0	50,693
38	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Tecacahuaco mpio. De Atlapexco (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	TECACAHUACO ATLAPEXCO	C.E.A.	1	100%	Estudio	86,544	86,544	0	0	86,544
39	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Metlattepec mpio. De Huautla (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	METLATTEPEC HUAUTLA	C.E.A.	1	100%	Estudio	68,000	68,000	0	0	68,000
40	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de San Francisco mpio. De Huazalingo (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	SAN FRANCISCO HUAZALINGO	C.E.A.	1	100%	Estudio	94,793	94,793	0	0	94,793
41	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Copaltitla mpio. De Huazalingo (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	COPALTITLA HUAZALINGO	C.E.A.	1	100%	Estudio	128,652	128,652	0	0	128,652
42	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Tlaxcoya mpio. De Xochicoatlan (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, analisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	TLAXCOYA XOCHICOATLAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	47,448	47,448	0	0	47,448

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
43	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Tentla mpio. De Yahualica (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	TENTLA YAHUALICA	C.E.A.	1	100%	Estudio	54,564	54,564	0	0	54,564
44	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Chiliteco mpio. De Huautla (estudios preliminares, datos generales, diagnóstico del sistema, trabajos topográficos, mecánica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	CHILITECO HUAUTLA	C.E.A.	1	100%	Estudio	23,041	23,041	0	0	23,041
45	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Las Mecas mpio. De Actopan (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	LAS MECAS ACTOPAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	60,685	60,685	0	0	60,685
46	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Cobrecito y Durango mpio. De Zimapan (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	COBRECITO Y DURANGO ZIMAPAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	47,272	47,272	0	0	47,272
47	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de San Jose del Oro mpio. De Zimapan (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	SAN JOSE DEL ORO ZIMAPAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	43,569	43,569	0	0	43,569
48	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Francisco Villa y El Zapote mpio. De Zimapan (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	VARIAS ZIMAPAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	51,870	51,870	0	0	51,870

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Entidad Federativa: HIDALGO

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
49	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de San Miguel Ayotempa mpio. De Tepehuacan de Gro. (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL AYOTEMPA TEPEHUACAN DE GRO.	C.E.A.	1	100%	Estudio	34,479	34,479	0	0	34,479
50	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Xilitla mpio. De Tepehuacan de Gro. (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	XILITLA TEPEHUACAN DE GRO.	C.E.A.	1	100%	Estudio	38,586	38,586	0	0	38,586
51	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Acoxcatlan mpio. De Tepehuacan de Gro. (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	ACOXCATLAN TEPEHUACAN DE GRO.	C.E.A.	1	100%	Estudio	104,229	104,229	0	0	104,229
52	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Zacualtipanito mpio. De Tepehuacan de Gro. (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	ZACUALTIPANITO TEPEHUACAN DE GRO.	C.E.A.	1	100%	Estudio	49,276	49,276	0	0	49,276
53	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Aquilastec mpio. De Tepehuacan de Gro. (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	AQUILASTEC TEPEHUACAN DE GRO.	C.E.A.	1	100%	Estudio	61,803	61,803	0	0	61,803
54	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de La Nueva Era mpio. De Tlahultepe (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	LA NUEVA ERA TLAHULTEPE	C.E.A.	1	100%	Estudio	38,274	38,274	0	0	38,274
55	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Acayuca mpio. De Molango de Escamilla (estudios preliminares, datos generales, diagnostico del sistema, trabajos topograficos, mecanica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	ACAYUCA MOLANGO	C.E.A.	1	100%	Estudio	41,739	41,739	0	0	41,739

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Entidad Federativa: HIDALGO

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
56	Estudio y Proyecto integral de Agua potable en varias localidades del mpio. De Calnali (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	VARIAS CALNALI	C.E.A.	1	100%	Estudio	78,880	78,880	0	0	78,880
57	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de El Rayo mpio. De Písaflres (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	EL RAYO PISAFLRES	C.E.A.	1	100%	Estudio	108,659	108,659	0	0	108,659
58	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Teoxtitla mpio. De San Felipe Orizatlan (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	TEOXITTLA SAN FELIPE ORIZATLAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	26,931	26,931	0	0	26,931
59	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Huichintla mpio. De San Felipe Orizatlan (estudios preliminares, datos generales, diagnóstico del sistema, trabajos topográficos, mecánica de suelos, impacto ambiental) (REPROGRAMADO)	HUICHINTLA SAN FELIPE ORIZATLAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	51,859	51,859	0	0	51,859
60	Estudio y Proyecto de Agua potable en las localidades de Atecoxco y Temichal mpio. De Tlanguistengo (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	VARIAS TIANGUISTENGO	C.E.A.	1	100%	Estudio	71,397	71,397	0	0	71,397
61	Estudios de ingeniería básica y proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento de aguas residuales y de colectores y emisores en el mpio. De Tlanguistengo (aspectos socio económicos, aprovechamientos actuales y potenciales de las aguas residuales) (REPROGRAMADO)	TIANGUISTENGO TIANGUISTENGO	C.E.A.	1	100%	Estudio	267,813	267,813	0	0	267,813

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
62	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de San Antonio el Grande mpio. De Huehuetla (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	SAN ANTONIO EL GDE. HUEHUETLA	C.E.A.	1	100%	Estudio	99,009	99,009	0	0	99,009
63	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de El Mavodo mpio. De San Bartolo Tutotepec (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC	C.E.A.	1	100%	Estudio	46,281	46,281	0	0	46,281
64	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Huasquilla mpio. De San Bartolo Tutotepec (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	HUASQUILLA SAN BARTOLO TUTOTEPEC	C.E.A.	1	100%	Estudio	62,975	62,975	0	0	62,975
65	Estudio y Proyecto de Agua potable en varias localidades mpio. De San Bartolo Tutotepec (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	VARIAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	C.E.A.	1	100%	Estudio	115,048	115,048	0	0	115,048
66	Estudio y Proyecto de Agua potable en varias localidades mpio. De Atotonilco el Grande (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos) (REPROGRAMADO)	VARIAS ATOTONILCO EL GRANDE	C.E.A.	1	100%	Estudio	348,206	348,206	0	0	348,206
67	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Cantera de Villagran mpio. De Tepeji del Rio (estudios preliminares, datos generales, diagnostico del sistema, trabajos topograficos, mecanica de suelos, impacto ambiental) (CANCELADO)	CANTERA DE VILLAGRAN TEPEJI DEL RIO	C.E.A.	1	0%	Estudio	0	0	0	0	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Entidad Federativa: HIDALGO

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
68	Construcción de tanque elevado para sistema de agua potable en la localidad de Malayerba mpio. De Apan (tanque de capacidad de 20 m3 de capacidad, equipo y caseta de cloración) (REPROGRAMADO)	MALAYERBA APAN	C.E.A.	1	100%	Obra	492,392	492,392	0	0	492,392
69	Rehabilitación de pozo para agua potable en la localidad de Progreso mpio. De Atotonilco de Tula (cepillado, pistoneo, desasolve, aforo, equipamiento, limpieza con hielo) (REPROGRAMADO)	PROGRESO ATOTONILCO DE TULA	C.E.A.	1	100%	Obra	165,198	165,198	0	0	165,198
70	Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO)						0	0	0	0	0
71	Prima de seguro de Daños Catastróficos e Incendio (Cobertura que ampara los bienes propiedad del Gobierno del Estado para todas las pérdidas derivadas de: Incendios, riesgos hidrometeorológicos y riesgos por naturaleza (sin participación del FONDEN) Edificios y Contenidos, Infraestructura Carretera y de Transporte, Infraestructura Hidráulica, Infraestructura Educativa y de Salud, Infraestructura Urbana, Vivienda de Bajos recursos) (REPROGRAMADO)	VARIOS VARIOS	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1	100%	Seguro	44,309,500	44,309,500	0	0	44,309,500
72	Pavimentación Hidráulica en la Calle Lucas Alaman de la localidad El Llano mpio. De Tula de Allende (Trazo y nivelación, excavaciones en corte, material para base hidráulica, compactación de base, pavimento de concreto)	EL LLANO TULA DE ALLENDE	P.M.	1	100%	Obra	691,062	678,324	0	0	678,324
73	Terminación de la Pacimentación Hidráulica y construcción de muro en la localidad Capulín mpio. De Chapulhuacán (Construcción de pavimento hidráulico y construcción de muro de contención)	EL CAPULIN CHAPULHUACAN	S.P. y D.R.	1	0%	Obra	111,963	111,963	0	0	111,963

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Período: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Entidad Federativa: HIDALGO

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
74	Recursos adicionales para la terminación de la Construcción del Puente Excentro Minero (Construcción de rampas de estructura metálica, escaleras, pintura, losacero lámina tipo romsa, piso de concreto de 10 cm. De espesor) (REPROGRAMADO)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	100%	Obra	2,007,576	2,007,576	0	0	2,007,576
75	Construcción de un módulo para panadería en la Casa del Adulto Mayor del mpio. De Tulancingo (muros de block, aplanados interiores y exteriores, techo de lámina galvanizada, estructura metálica e instalaciones)	FELIPE ANGELES TULANCINGO	COORDINACION REGION II TULANCINGO	1	100%	Obra	326,235	326,235	0	0	326,235
76	Sistema de Agua Potable en las localidades de Atlalco y El Paraje del mpio. De Yahualica (Red de distribución, línea de conducción por bombeo, carcamo de bombeo, subestación eléctrica, sistema de fuerzas, dos equipos electromecánicos, tomas domiciliarias)	VARIAS YAHUALICA	C.E.A.	1	100%	Obra	1,398,044	1,398,044	0	0	1,398,044
77	Estudio y Proyecto de Agua potable en varias localidades mpio. De Pacula (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos)	VARIAS PACULA	C.E.A.	1	100%	Estudio	213,386	213,386	0	0	213,386
78	Estudio y Proyecto de Agua potable en la localidad de Las Adjuntas, mpio. De Pacula (estudios preliminares, requerimiento de infraestructura, topografía, análisis financiero de costos)	LAS ADJUNTAS ZIMAPAN	C.E.A.	1	100%	Estudio	36,311	36,311	0	0	36,311
79	Gastos Indirectos relativos a la supervisión y vigilancia de estudios, construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua potable y Alcantarillado (vinculado con los proyectos Nos. 8 al 69 y 76 al 78) <i>Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obras o proyectos programados</i>	VARIAS VARIOS	C.E.A.	1	75%	Accion	583,683	583,683	0	0	583,683
80	Programa Estatal de inversión en infraestructura pública en materia y equipamiento, en materia de ordenamiento, regulación y desarrollo urbano, agua potable y alcantarillado y saneamiento. (CANCELADO)						0	0	0	0	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
81	Programa Estatal de inversión en Infraestructura pública y equipamiento, en materia de comunicaciones, transportes y vialidades (CANCELADO)						0	0	0	0	0
82	Pavimentación de las Calles 2a. Y 3a. Sección Atlacomulco, Col. Parque de Poblamiento mpio. De Pachuca (Carpeta asfáltica,preliminares, guarniciones, banquetas)	PACHUCA PACHUCA	S.P. y D.R.	1	95%	Obra	928,746	832,655	0	0	832,655
83	Pavimentación de la avenida de las Aves en el Fracc. Villas del Alamo mpio. De Pachuca (Prelimnares, base, pavimento, renivelaciones, acarreo)	PACHUCA PACHUCA	S.P. y D.R.	1	80%	Obra	2,441,743	1,975,457	0	0	1,975,457
84	Construcción de Drenaje sanitario en la Av. Del Palmar y Río Cónsul en la Colonia Valle del Palmar mpio. De Pachuca (preliminares, excavaciones, plantilla, tubería, rellenos y dos pozos de visita)	PACHUCA PACHUCA	S.P. y D.R.	1	100%	Obra	347,790	347,790	0	0	347,790
85	Pavimentación de la Calle 9 de la Col. Real de Medinas mpio. De Pachuca (Prelimnares, base, pavimento, renivelaciones, acarreo)	PACHUCA PACHUCA	S.P. y D.R.	1	100%	Obra	148,715	148,715	0	0	148,715
86	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en su tercera etapa en la localidad de Teofani mpio. San Salvador (Construcción de 465 ml. De red de atarjeas, 6 pozos de visita y 6 descargas domiciliarias)	TEOFANI SAN SALVADOR	SE DE SO	1	100%	Obra	335,615	335,615	0	0	335,615
87	Adquisición y escrituración de reserva territorial para la construcción de la Subestación eléctrica Requena en en mpio. De Tepeji del Río de Ocampo	TEPEJI DEL RIO TEPEJI DEL RIO	SEDECO	2	100%	has.	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000
88	Electrificación en La localidad Loma ancha mpio. De Agua Blanca (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (109 habitantes)	LOMA ANCHA AGUA BLANCA	CFE	34 10	100%	Postes Transformadores	207,745	207,745	0	0	207,745

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
89	Electrificación en La localidad de Tetetla mpio. De Agua Blanca (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (172 habitantes)	TETELA AGUA BLANCA	CFE	236	100%	Postes Transformadores	170,773	170,773	0	0	170,773
90	Electrificación en La localidad la Laguna mpio. De Agua Blanca (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (83 habitantes)	LA LAGUNA AGUA BLANCA	CFE	122	100%	Postes Transformadores	96,735	96,735	0	0	96,735
91	Electrificación en La localidad la Salitrera mpio. De Alfajayucan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (67 habitantes)	LA SALITRERA ALFAJAYUCAN	CFE	146	100%	Postes Transformadores	111,910	111,910	0	0	111,910
92	Electrificación en La localidad Cerro Azul mpio. De Alfajayucan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (67 habitantes)	LA SALITRERA ALFAJAYUCAN	CFE	28	100%	Postes Transformadores	113,770	113,770	0	0	113,770
93	Electrificación en el mpio. De Alfajayucan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (42 habitantes)	ALFAJAYUCAN ALFAJAYUCAN	CFE	32	100%	Postes Transformadores	52,235	52,235	0	0	52,235
94	Electrificación en La localidad La Florida mpio. De Cardonal (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (260 habitantes)	LA FLORIDA CARDONAL	CFE	6517	100%	Postes Transformadores	422,996	422,996	0	0	422,996
95	Electrificación en La localidad El Arenalito mpio. De Cardonal (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (42 habitantes)	EL ARENALITO CARDONAL	CFE	55	100%	Postes Transformadores	80,299	80,299	0	0	80,299
96	Electrificación en La localidad La Cieneguillita mpio. De Cardonal (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (36 habitantes)	LA CIENEGUILLITA CARDONAL	CFE	123	100%	Postes Transformadores	60,263	60,263	0	0	60,263

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
97	Electrificación en La localidad El Palacio mpio. De Cardonal (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (36 habitantes)	EL PALACIO CARDONAL	CFE	12 3	100%	Postes Transformadores	52,510	52,510	0	0	52,510
98	Electrificación en La localidad El Santuario mpio. De Cardonal (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (114 habitantes)	SANTUARIO CARDONAL	CFE	19 7	100%	Postes Transformadores	127,745	127,745	0	0	127,745
99	Electrificación en La localidad San Miguel Tlazintla mpio. De Cardonal (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (36 habitantes)	SAN MIGUEL TLAZINTLA CARDONAL	CFE	10 3	100%	Postes Transformadores	44,570	44,570	0	0	44,570
100	Electrificación en La localidad Palo Verde mpio. De Chapulhuacan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (442 habitantes)	PALO VERDE CHAPULHUACAN	CFE	37 5	100%	Postes Transformadores	299,852	299,852	0	0	299,852
101	Electrificación en La localidad Soledad del Coyol mpio. De Chapulhuacan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (735 habitantes)	SOLEDAD DEL COYOL CHAPULHUACAN	CFE	58 9	100%	Postes Transformadores	290,245	290,245	0	0	290,245
102	Electrificación en La localidad Las Ciruelas mpio. De Chapulhuacan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (120 habitantes)	LAS CIRUELAS CHAPULHUACAN	CFE	16 3	100%	Postes Transformadores	129,917	129,917	0	0	129,917
103	Electrificación en La localidad El Clarin del Ocote mpio. De Chapulhuacan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (21 habitantes)	EL CLARIN DEL OCOTE CHAPULHUACAN	CFE	4 1	100%	Postes Transformadores	40,441	40,441	0	0	40,441
104	Electrificación en La localidad El Zacatal mpio. De Chapulhuacan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (239 habitantes)	EL ZACATAL CHAPULHUACAN	CFE	28 4	100%	Postes Transformadores	280,045	280,045	0	0	280,045

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008**

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
105	Electrificación en la comunidad de La localidad Otatla mpio. De Eloxochitlan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (94 habitantes)	OTATLA ELOXOCHITLAN	CFE	20 6	100%	Postes Transformadores	208,145	208,145	0	0	208,145
106	Electrificación en La localidad El Chamizal mpio. De Huehuetla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (140 habitantes)	EL CHAMIZAL HUEHUETLA	CFE	18 3	100%	Postes Transformadores	72,425	72,425	0	0	72,425
107	Electrificación en La localidad El Dambho mpio. De Huehuetla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (94 habitantes)	EL DAMBHO HUEHUETLA	CFE	9 2	100%	Postes Transformadores	73,994	73,994	0	0	73,994
108	Electrificación en La localidad de San Guillermo mpio. De Huehuetla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (161 habitantes)	SAN GUILLERMO HUEHUETLA	CFE	20 3	100%	Postes Transformadores	67,400	67,400	0	0	67,400
109	Electrificación en La Colonia Campamento mpio. De Huejutla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (140 habitantes)	COL. CAMPAMENTO HUEJUTLA	CFE	22 3	100%	Postes Transformadores	76,740	76,740	0	0	76,740
110	Electrificación en La Colonia Luciano Comejo mpio. De Huejutla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (348 habitantes)	COL. LUCIANO CORNEJO HUEJUTLA	CFE	22 5	100%	Postes Transformadores	74,140	74,140	0	0	74,140

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
111	Electrificación en La Colonia Carlos Salinas de Gortari mpio. De Huejutla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (145 habitantes)	COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI HUEJUTLA	CFE	6 2	100%	Postes Transformadores	21,520	21,520	0	0	21,520
112	Electrificación en La Colonia Niños Héroes mpio. De Huejutla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (312 habitantes)	COL. NIÑOS HEROES HUEJUTLA	CFE	22 4	100%	Postes Transformadores	85,165	85,165	0	0	85,165
113	Electrificación en La Localidad La Pastora mpio. De Huejutla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (68 habitantes)	LA PASTORA HUEJUTLA	CFE	13 3	100%	Postes Transformadores	46,618	46,618	0	0	46,618
114	Electrificación en La Localidad Cañada Chica mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (135 habitantes)	CAÑADA CHICA IXMIQUILPAN	CFE	47 4	100%	Postes Transformadores	181,582	181,582	0	0	181,582
115	Electrificación en La Localidad Cerritos mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (244 habitantes)	CERRITOS IXMIQUILPAN	CFE	48 12	100%	Postes Transformadores	196,746	196,746	0	0	196,746
116	Electrificación en La Localidad Ampliación Cerritos II mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (218 habitantes)	CERRITOS II IXMIQUILPAN	CFE	32 14	100%	Postes Transformadores	193,618	193,618	0	0	193,618

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
117	Electrificación en La Localidad El Mirador Capula mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (458 habitantes)	EL MIRADOR CAPULA IXMIQUILPAN	CFE	75 11	100%	Postes Transformadores	253,888	253,888	0	0	253,888
118	Electrificación en La Localidad El Oro mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (114 habitantes)	EL ORO IXMIQUILPAN	CFE	11 2	100%	Postes Transformadores	42,474	42,474	0	0	42,474
119	Electrificación en La Localidad Huacri de la Paz mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (88 habitantes)	HUACRI DE LA PAZ IXMIQUILPAN	CFE	11 2	100%	Postes Transformadores	65,818	65,818	0	0	65,818
120	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (6 barrios) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (109 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	16 3	100%	Postes Transformadores	67,688	67,688	0	0	67,688
121	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Bo. Cardon I) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (166 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	25 3	100%	Postes Transformadores	85,600	85,600	0	0	85,600
122	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Bo. Cardon II) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (25 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	5 1	100%	Postes Transformadores	17,900	17,900	0	0	17,900

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
123	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Bo. La Loma) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (234 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	203	100%	Postes Transformadores	73,385	73,385	0	0	73,385
124	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Centro - 4 sectores) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (234 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	459	100%	Postes Transformadores	165,450	165,450	0	0	165,450
125	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Col. Baxcajay) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (88 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	102	100%	Postes Transformadores	33,200	33,200	0	0	33,200
126	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Col. El Tecolote) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (151 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	275	100%	Postes Transformadores	89,640	89,640	0	0	89,640
127	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Col. San Antonio) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (239 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	324	100%	Postes Transformadores	116,095	116,095	0	0	116,095
128	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Col. El Panteón) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (218 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	214	100%	Postes Transformadores	71,020	71,020	0	0	71,020

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
129	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Col. Felipe Angeles) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (192 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	203	100%	Postes Transformadores	66,699	66,699	0	0	66,699
130	Electrificación en La Localidad Julian Villagrán (Bo. Cardon) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (208 habitantes)	JULIAN VILLAGRAN IXMIQUILPAN	CFE	183	100%	Postes Transformadores	59,760	59,760	0	0	59,760
131	Electrificación en La Localidad El Nith mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (135 habitantes)	EL NITH IXMIQUILPAN	CFE	325	100%	Postes Transformadores	115,825	115,825	0	0	115,825
132	Electrificación en La Localidad La Palma San Juanico mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (161 habitantes)	LA PALMA SAN JUANICO IXMIQUILPAN	CFE	214	100%	Postes Transformadores	76,576	76,576	0	0	76,576
133	Electrificación en La Localidad Los Remedios mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (426 habitantes)	LOS REMEDIOS IXMIQUILPAN	CFE	9514	100%	Postes Transformadores	332,788	332,788	0	0	332,788
134	Electrificación en La Localidad Panales mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (88 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	132	100%	Postes Transformadores	44,044	44,044	0	0	44,044

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
135	Electrificación en La Localidad Panales (Bo. La Palma) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (187 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	31 5	100%	Postes Transformadores	131,137	131,137	0	0	131,137
136	Electrificación en La Localidad Panales (Col. El Ye y Garambullo) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (99 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	12 2	100%	Postes Transformadores	40,893	40,893	0	0	40,893
137	Electrificación en La Localidad Panales (mza. Dajui) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (130 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	22 4	100%	Postes Transformadores	78,725	78,725	0	0	78,725
138	Electrificación en La Localidad Panales (mza. Quiterio) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (307 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	30 5	100%	Postes Transformadores	99,600	99,600	0	0	99,600
139	Electrificación en La Localidad Panales (Col. Pista Aerea) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (78 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	5 4	100%	Postes Transformadores	44,915	44,915	0	0	44,915
140	Electrificación en La Localidad Panales (Campo Deportivo) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (36 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	6 1	100%	Postes Transformadores	21,259	21,259	0	0	21,259

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
141	Electrificación en La Localidad Panales (San Juanico) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (57 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	297	100%	Postes Transformadores	148,957	148,957	0	0	148,957
142	Electrificación en La Localidad San Nicolas (1a. Cerrada de Juárez) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (67 habitantes)	SAN NICOLAS IXMIQUILPAN	CFE	131	100%	Postes Transformadores	44,460	44,460	0	0	44,460
143	Electrificación en La Localidad San Nicolas (Bo. La Loma, mza. Dañu) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (78 habitantes)	SAN NICOLAS IXMIQUILPAN	CFE	203	100%	Postes Transformadores	67,700	67,700	0	0	67,700
144	Electrificación en La Localidad San Nicolas Cerritos (2a. Cerrada A. Obregón) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (57 habitantes)	SAN NICOLAS IXMIQUILPAN	CFE	51	100%	Postes Transformadores	16,600	16,600	0	0	16,600
145	Electrificación en La Localidad Taxadhó mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (343 habitantes)	TAXADHO IXMIQUILPAN	CFE	5916	100%	Postes Transformadores	319,277	319,277	0	0	319,277
146	Electrificación en La Localidad San Miguel (barrio) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (104 habitantes)	SAN MIGUEL IXMIQUILPAN	CFE	163	100%	Postes Transformadores	56,279	56,279	0	0	56,279

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
147	Electrificación en el Bo. Loma de Oro (Los Pinos) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (161 habitantes)	LOMA DE ORO IXMIQUILPAN	CFE	13 2	100%	Postes Transformadores	45,799	45,799	0	0	45,799
148	Electrificación en el Bo. Santa Ana (C. Amapola) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (94 habitantes)	SANTA ANA IXMIQUILPAN	CFE	6 1	100%	Postes Transformadores	21,649	21,649	0	0	21,649
149	Electrificación en la Localidad Capula (La Loma y Centro) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (198 habitantes)	CAPULA IXMIQUILPAN	CFE	18 4	100%	Postes Transformadores	76,758	76,758	0	0	76,758
150	Electrificación en la Localidad Capula (mza. La Presa) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (47 habitantes)	CAPULA IXMIQUILPAN	CFE	12 4	100%	Postes Transformadores	61,448	61,448	0	0	61,448
151	Electrificación en la Localidad Cerrito Capula mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (83 habitantes)	CERRITO CAPULA IXMIQUILPAN	CFE	23 4	100%	Postes Transformadores	82,045	82,045	0	0	82,045
152	Electrificación en la Col. 20 de noviembre mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (83 habitantes)	20 DE NOVIEMBRE IXMIQUILPAN	CFE	12 2	100%	Postes Transformadores	39,840	39,840	0	0	39,840

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
153	Electrificación en la localidad Dios Padre (Balneario y Escuela) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (114 habitantes)	DIOS PADRE IXMIQUILPAN	CFE	8 2	100%	Postes Transformadores	32,245	32,245	0	0	32,245
154	Electrificación en la localidad Jagüey Vázquez (Capula) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (68 habitantes)	CAPULA IXMIQUILPAN	CFE	19 4	100%	Postes Transformadores	106,999	106,999	0	0	106,999
155	Electrificación en la localidad Jagüey Capula (3 sectores) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (338 habitantes)	CAPULA IXMIQUILPAN	CFE	56 11	100%	Postes Transformadores	243,183	243,183	0	0	243,183
156	Electrificación en la localidad El Banxu mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (234 habitantes)	BANXU IXMIQUILPAN	CFE	41 8	100%	Postes Transformadores	149,726	149,726	0	0	149,726
157	Electrificación en la localidad El Barrido mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (62 habitantes)	EL BARRIDO IXMIQUILPAN	CFE	3 1	100%	Postes Transformadores	16,451	16,451	0	0	16,451
158	Electrificación en la localidad El Bondho mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (83 habitantes)	EL BONDHO IXMIQUILPAN	CFE	7 1	100%	Postes Transformadores	24,241	24,241	0	0	24,241

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
159	Electrificación en la localidad El Calvario mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (47 habitantes)	EL CALVARIO IXMIQUILPAN	CFE	2	100%	Postes	6,640	6,640	0	0	6,640
160	Electrificación en la localidad El Carrizal mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (26 habitantes)	EL CARRIZAL IXMIQUILPAN	CFE	1 1	100%	Poste Transformador	9,993	9,993	0	0	9,993
161	Electrificación en la localidad El Deca mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (94 habitantes)	EL DECA IXMIQUILPAN	CFE	23 3	100%	Postes Transformadores	98,157	98,157	0	0	98,157
162	Electrificación en la localidad El Gundho mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (120 habitantes)	EL GUNDHO IXMIQUILPAN	CFE	18 6	100%	Postes Transformadores	77,880	77,880	0	0	77,880
163	Electrificación en la localidad El Olivo mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (130 habitantes)	EL OLIVO IXMIQUILPAN	CFE	27 6	100%	Postes Transformadores	97,327	97,327	0	0	97,327
164	Electrificación en la localidad El Oro mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (10 habitantes)	EL ORO IXMIQUILPAN	CFE	1	100%	Transformador	11,850	11,850	0	0	11,850

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
165	Electrificación en la localidad Exhacienda Ocotza (El Corte y Depósito de Agua) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (135 habitantes)	EXHACIENDA OCOTZA IXMIQUILPAN	CFE	22 3	100%	Postes Transformadores	81,727	81,727	0	0	81,727
166	Electrificación en la localidad Felipe Angeles mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (52 habitantes)	FELIPE ANGELES IXMIQUILPAN	CFE	6 1	100%	Postes Transformador	20,752	20,752	0	0	20,752
167	Electrificación en la localidad Granaditas mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (109 habitantes)	GRANADITAS IXMIQUILPAN	CFE	15 2	100%	Postes Transformadores	51,724	51,724	0	0	51,724
168	Electrificación en la localidad L. Cárdenas Remedios mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (16 habitantes)	L. CARDENAS REMEDIOS IXMIQUILPAN	CFE	5 1	100%	Postes Transformador	23,197	23,197	0	0	23,197
169	Electrificación en la localidad La Laguna Orizabita mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (47 habitantes)	LA LAGUNA ORIZABITA IXMIQUILPAN	CFE	14 2	100%	Postes Transformadores	53,275	53,275	0	0	53,275
170	Electrificación en la localidad La Loma del Oro mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (328 habitantes)	LOMA DEL ORO IXMIQUILPAN	CFE	27 8	100%	Postes Transformadores	89,640	89,640	0	0	89,640

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Hoja 29 de 41

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
171	Electrificación en la localidad La Palma Orizabita mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (31 habitantes)	LA PALMA ORIZABITA IXMIQUILPAN	CFE	13 2	100%	Postes Transformadores	69,101	69,101	0	0	69,101
172	Electrificación en la localidad La Reforma mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (1274 habitantes)	LA REFORMA IXMIQUILPAN	CFE	43 11	100%	Postes Transformadores	142,760	142,760	0	0	142,760
173	Electrificación en la localidad Las Bugambilias San Antonio mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (31 habitantes)	SAN ANTONIO IXMIQUILPAN	CFE	3 1	100%	Postes Transformadores	9,960	9,960	0	0	9,960
174	Electrificación en la localidad Los Remedios (C.A. López Mateos) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (65 habitantes)	LOS REMEDIOS IXMIQUILPAN	CFE	21 5	100%	Postes Transformadores	78,005	78,005	0	0	78,005
175	Electrificación en la localidad Maguey Blanco mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (442 habitantes)	MAGUEY BLANCO IXMIQUILPAN	CFE	31 2	100%	Postes Transformadores	119,005	119,005	0	0	119,005
176	Electrificación en la localidad Maguey Blanco (2a. Parte) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (172 habitantes)	MAGUEY BLANCO IXMIQUILPAN	CFE	30 7	100%	Postes Transformadores	127,583	127,583	0	0	127,583

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
177	Electrificación en la localidad de Orizabita mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (156 habitantes)	ORIZABITA IXMIQUILPAN	CFE	33 7	100%	Postes Transformadores	174,540	174,540	0	0	174,540
178	Electrificación en la localidad de Postehe mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (5 habitantes)	POSTEHE IXMIQUILPAN	CFE	1	100%	Transformador	24,135	24,135	0	0	24,135
179	Electrificación en la localidad deRemedios Samayoa mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (26 habitantes)	REMEDIOS SAMAYOA IXMIQUILPAN	CFE	12 1	100%	Postes Transformador	42,765	42,765	0	0	42,765
180	Electrificación en la localidad de San Andres Orizabita mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (21 habitantes)	SAN ANDRES ORIZABITA IXMIQUILPAN	CFE	4 1	100%	Postes Transformador	19,849	19,849	0	0	19,849
181	Electrificación en la localidad de San Juan Panales mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (73 habitantes)	PANALES IXMIQUILPAN	CFE	11 2	100%	Postes Transformadores	43,050	43,050	0	0	43,050
182	Electrificación en la localidad de San Nicolas (Panteón) mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (68 habitantes)	SAN NICOLAS IXMIQUILPAN	CFE	11 3	100%	Postes Transformadores	64,383	64,383	0	0	64,383

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
183	Electrificación en la localidad de El Alberto mpio. De Ixmiquilpan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (130 habitantes)	EL ALBERTO IXMIQUILPAN	CFE	23 6	100%	Postes Transformadores	140,979	140,979	0	0	140,979
184	Electrificación en el Bo. Tlalixco mpio. De Juárez Hidalgo (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (26 habitantes)	TLALIXCO JUAREZ HIDALGO	CFE	10 1	100%	Postes Transformador	33,700	33,700	0	0	33,700
185	Electrificación en la localidad de Santa Maria mpio. De Juárez Hidalgo (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (94 habitantes)	SANTA MARIA JUAREZ HIDALGO	CFE	25 4	100%	Postes Transformadores	91,131	91,131	0	0	91,131
186	Electrificación en la localidad de San Lorenzo mpio. De Juárez Hidalgo (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (156 habitantes)	SAN LORENZO JUAREZ HIDALGO	CFE	25 6	100%	Postes Transformadores	117,387	117,387	0	0	117,387
187	Electrificación en la localidad de Zolotla mpio. De Metztitlan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (312 habitantes)	ZOLOTLA METZTITLAN	CFE	77 15	100%	Postes Transformadores	392,315	392,315	0	0	392,315
188	Electrificación en la localidad de Itztazacuala mpio. De Metztitlan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (302 habitantes)	ITZTAZACUALA METZTITLAN	CFE	47 12	100%	Postes Transformadores	328,887	328,887	0	0	328,887

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
189	Electrificación en la localidad de Zoquizoquipan mpio. De Metztlán (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (47 habitantes)	ZOQUIZOQUIPAN METZTILAN	CFE	11 2	100%	Postes Transformadores	65,430	65,430	0	0	65,430
190	Electrificación en la localidad de Atzolzintla mpio. De Metztlán (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (42 habitantes)	ATZOLZINTLA METZTILAN	CFE	5 1	100%	Postes Transformador	16,850	16,850	0	0	16,850
191	Electrificación en la localidad de El Meje mpio. De Metztlán (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (120 habitantes)	EL MEJE METZTILAN	CFE	19 10	100%	Postes Transformadores	216,820	216,820	0	0	216,820
192	Electrificación en la localidad de El Jagüey mpio. De Nicolas Flores (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (83 habitantes)	EL JAGÜEY NICOLAS FLORES	CFE	20 7	100%	Postes Transformadores	157,435	157,435	0	0	157,435
193	Electrificación en la localidad de Villa Juárez mpio. De Nicolas Flores (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (68 habitantes)	VILLA JUAREZ NICOLAS FLORES	CFE	8 7	100%	Postes Transformadores	126,890	126,890	0	0	126,890
194	Electrificación en la localidad de Puerto de Piedra mpio. De Nicolas Flores (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (88 habitantes)	PUERTO DE PIEDRA NICOLAS FLORES	CFE	15 9	100%	Postes Transformadores	137,632	137,632	0	0	137,632

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
195	Electrificación en la localidad de Pila de León mpio. De Nopala de Villagrán (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (73 habitantes)	PILA DE LEON NOPALA DE VILLAGRAN	CFE	195	100%	Postes Transformadores	109,152	109,152	0	0	109,152
196	Electrificación en la localidad de La Palma mpio. De Nopala de Villagrán (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (31 habitantes)	LA PALMA NOPALA DE VILLAGRAN	CFE	63	100%	Postes Transformadores	45,284	45,284	0	0	45,284
197	Electrificación en la localidad de El Tejocote mpio. De Nopala de Villagrán (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (16 habitantes)	EL TEJOCOTE NOPALA DE VILLAGRAN	CFE	22	100%	Postes Transformadores	31,960	31,960	0	0	31,960
198	Electrificación en la localidad de Calintla mpio. De San Bartolo Tutottepec (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (52 habitantes)	CALINTLA SAN BARTOLO TUTOTTEPEC	CFE	41	100%	Postes Transformadores	13,480	13,480	0	0	13,480
199	Electrificación en la localidad de Agua Grande mpio. De San Bartolo Tutottepec (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (78 habitantes)	AGUA GRANDE SAN BARTOLO TUTOTTEPEC	CFE	82	100%	Postes Transformadores	32,645	32,645	0	0	32,645
200	Electrificación en la localidad La Segunda Ranchería mpio. De San Bartolo Tutottepec (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (109 habitantes)	LA SEGUNDA RENCHERIA SAN BARTOLO TUTOTTEPEC	CFE	133	100%	Postes Transformadores	94,667	94,667	0	0	94,667

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
201	Electrificación en la localidad Diez Cerros mpio. De San Bartolo Tutotepec (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (146 habitantes)	DIEZ CERROS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	CFE	32 5	100%	Postes Transformadores	158,240	158,240	0	0	158,240
202	Electrificación en la localidad Cerro de Buenavista mpio. De San Bartolo Tutotepec (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (73 habitantes)	CERRO DE BUENAVISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC	CFE	17 5	100%	Postes Transformadores	226,782	226,782	0	0	226,782
203	Electrificación en la localidad Los Sabinos mpio. De San Felipe Orizatlan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (62 habitantes)	LOS SABINOS SAN FELIPE ORIZATLAN	CFE	12	100%	Acometidas	20,925	20,925	0	0	20,925
204	Electrificación en la localidad El Saucillo y Tzapollo mpio. De San Felipe Orizatlan (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (140 habitantes)	EL SAUCILLO SAN FELIPE ORIZATLAN	CFE	29 3	100%	Postes Transformadores	97,730	97,730	0	0	97,730
205	Electrificación en la localidad La Mesilla mpio. De Tecozautla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (503 habitantes)	LA MESILLA TECOZAUTLA	CFE	98 16	100%	Postes Transformadores	346,289	346,289	0	0	346,289
206	Electrificación en la localidad Pañhe mpio. De Tecozautla (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (276 habitantes)	PAÑHE TECOZAUTLA	CFE	44 6	100%	Postes Transformadores	150,279	150,279	0	0	150,279

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
207	Electrificación en la localidad San Miguel Caltepinla mpio. De Tecozautla (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (99 habitantes)	CALTEPINTLA TECOZAUTLA	CFE	22 8	100%	Postes Transformadores	133,520	133,520	0	0	133,520
208	Electrificación en la localidad La Viejita mpio. De Tenango de Doria (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (78 habitantes)	LA VIEJITA TENANGO DE DORIA	CFE	9 3	100%	Postes Transformadores	124,087	124,087	0	0	124,087
209	Electrificación en la localidad El Damo mpio. De Tenango de Doria (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (94 habitantes)	EL DAMO TENANGO DE DORIA	CFE	13 3	100%	Postes Transformadores	54,214	54,214	0	0	54,214
210	Electrificación en la localidad Amatitla mpio. De Tepehuacan de Gro. (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (265 habitantes)	AMATITLA TEPEHUACAN DE GRO.	CFE	35 4	100%	Postes Transformadores	129,200	129,200	0	0	129,200
211	Electrificación en la localidad Mazahuacan mpio. De Tianguistengo (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (187 habitantes)	MAZAHUACAN TIANGUISTENGO	CFE	19 2	100%	Postes Transformadores	165,055	165,055	0	0	165,055
212	Electrificación en la localidad Pahuatitla mpio. De Tianguistengo (Red de distribución eléctrica,monofásica oparando a 23.0 KV) (312 habitantes)	PAHUATITLA TIANGUISTENGO	CFE	32 4	100%	Postes Transformadores	206,165	206,165	0	0	206,165

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
213	Electrificación en la localidad Zacatempa mpio. De Tianguistengo (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (250 habitantes)	ZACATEMPA TIANGUISTENGO	CFE	303	100%	Postes Transformadores	158,812	158,812	0	0	158,812
214	Electrificación en la localidad Pitzotla mpio. De Tlanchinol (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (374 habitantes)	PITZOTLA TLANCHINOL	CFE	429	100%	Postes Transformadores	326,160	326,160	0	0	326,160
215	Electrificación en la localidad Coatlapech mpio. De Tlanchino (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (390 habitantes)	COATLAPECH TLANCHINOL	CFE	345	100%	Postes Transformadores	395,830	395,830	0	0	395,830
216	Electrificación en la localidad Texcaco mpio. De Tlanchinol (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (182 habitantes) (MODIFICADO)	TEXCACO TLANCHINOL	CFE	304	100%	Postes Transformadores	101,711	101,711	0	0	101,711
217	Electrificación en la localidad Chinancahuatl mpio. De Tlanchinol (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (416 habitantes) (MODIFICADO)	CHINANCAHUATL TLANCHINOL	CFE	3916	100%	Postes Transformadores	440,055	440,055	0	0	440,055
218	Electrificación en la localidad Olonteco mpio. De Tlanchinol (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (624 habitantes) (MODIFICADO)	OLONTECO TLANCHINOL	CFE	519	100%	Postes Transformadores	212,820	212,820	0	0	212,820

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Hoja 37 de 41

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
219	Electrificación en la localidad Xindho Saucillo mpio. De Zimapán (Red de distribución eléctrica,monofásica operando a 23.0 KV) (244 habitantes)	XINDHO SAUCILLO ZIMAPAN	CFE	42 11	100%	Postes Transformadores	288,602	288,602	0	0	288,602
220	Construcción de Drenaje sanitario en la localidad Secundaria Federal No. 2 del mpio de Atotonilco el Grande (prelimiaries, excavaciones, plantilla, tubería, rellenos) (CANCELADO)	ATOTONILCO EL GRANDE ATOTONILCO EL GRANDE	S.P. Y D.R.	1	0%	Obra	0	0	0	0	0
221	Línea de Conducción de Agua Potable en la localidad Secundaria Federal No. 2 mpio de Atotonilco el Grande (Suministro y colocación de tubo pvc hidráulico, relleno compactado de zanjas, registro) (CANCELADO)	ATOTONILCO EL GRANDE ATOTONILCO EL GRANDE	S.P. Y D.R.	1	0%	Obra	0	0	0	0	0
222	Empedrado de Calle de la localidad Secundaria Federal No. 2 del mpio de Atotonilco el Grande (Limpieza de terreno, trazo y nivelación, guarnición de concreto, piso de piedra bola de 20 cm. De espesor asentada en mortero) (CANCELADO)	ATOTONILCO EL GRANDE ATOTONILCO EL GRANDE	S.P. Y D.R.	1	0%	Obra	0	0	0	0	0
223	Electrificación en la localidad Secundaria Federal No. 2 mpio Atotonilco el Grande (Red de distribución eléctrica) (65 habitantes) (CANCELADO)	ATOTONILCO EL GRANDE ATOTONILCO EL GRANDE	S.P. Y D.R.	13	0%	Postes	0	0	0	0	0
224	Rehabilitación de Lienzo Charro del mpio de Apan (Rehabilitación de Salón, módulo sanitario, instalación eléctrica, techumbre)	APAN APAN	S.P. Y D.R.	1	100%	Obra	300,000	300,000	0	0	300,000

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Entidad Federativa: HIDALGO

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
225	Construcción de Red de Drenaje sanitario en la localidad de San José El Salto mpio. De Epazoyucan (limpieza de terreno, despalme, trazo y nivelación, cimbra para cimentación, tubería de concreto hermetica, 49 pozos de vista) (MODIFICADO)	SAN JOSE EL SALTO EPAZOYUCAN	S.P. y D.R.	1	80%	Obra	2,061,311	1,767,270	0	0	1,767,270
226	Terminación y puesta en servicio de Pozo para Agua Potbles en la comunidad de El Chamizal mpio. De Tezontepec de Aldama (Suministro e instalación de tren de descarga, subestación, sistema de fuerzas, sistema de alumbrado y equipo, cloración)	EL CHAMIZAL TEZONTEPEC DE ALDAMA	COORDINACION REGIONAL III TULA	1	60%	Obra	186,743	134,019	0	0	134,019
227	Construcción de Usos Múltiples en el mpio de Tasquillo cabecera municipal (Preliminares, cimentación, albañilería, acabados, carpintería, instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica) (CANCELADO)	TASQUILLO TASQUILLO	S.P. y D.R.	1	0%	Obra	0	0	0	0	0
228	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en la carretera Tasquillo - Tzindejhe (Aplicación de carpeta asfáltica de .05 cm de espesor compactado, trazo y nivelación, bacheo)	TASQUILLO TASQUILLO	COORDINACION REGIONAL V ZIMAPAN	1	100%	Obra	1,449,260	1,449,260	0	0	1,449,260
229	Construcción de Acceso a San Felipe Orizatlán del tramo 0+0000 al 0+782.03 Primera Etapa (Terracerías, drenaje, banquetas, guarniciones, base hidráulica, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico, señalamiento y alumbrado)	SAN FELIPE ORIZATLAN SAN FELIPE ORIZATLAN	S.P. y D.R.	1	100%	Obra	3,286,478	3,286,478	0	0	3,286,478
230	Reconstrucción del Boulevard Luis Donaldo Colosio, terminación de Cuerpo Izquierdo tramo Blv. G. Bonfil - Glorieta 24 Hrs. Del 5+883.95 al 7+320 (base hidráulica estabilizada, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico, guarniciones, terraplen) <i>Nota: Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo de la obra o proyecto programado</i> (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	PACHUCA PACHUCA	S.O.P.C.T. y A.	1	100%	Obra	1,602,830	1,602,830	64,858	64,842	1,667,672

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
231	Trabajos de protección del Centro de Salud de San Cristobal mpio de Metztlán (Barrenación, anclaje y aseguramiento, retención de rocas, levantamiento de muros, trabes, castillo y colocación de malla ciclónica) (Rendimientos Financieros)	METZTITLAN METZTITLAN	P.M.	1	100%	Obra	0	0	664,000	664,000	664,000
232	Construcción de cercado perimetreal de la cancha de Fut Bol en la localidad de San Juan Hueyapan mpio. De Cuauhtepic (Trazo y nivelación, excavación, plantilla de concreto, cimentación de mampostería, 760 mts. De malla ciclónica, guarniciones de concreto hidráulico) (Rendimientos Financieros)	SAN JUAN HUEYAPAN CUAUHTEPIC	S.P. y D.R.	1	65%	Obra	0	0	195,560	193,980	193,980
233	Reconstrucción de la Carretera Estatal Tlaquilpan-Télez-Entronque carretera (México - Pachuca), tramo del Km. 0+000 al Km. 12+100 (Reconstrucción de subrasante, construcción de base hidráulica, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico de 7 cm. y señalamiento horizontal)	ZEMPOALA ZEMPOALA	S.O.P.C.T. y A.	1	100%	Obra	4,980,570	4,980,570	1,200,053	1,200,053	6,180,623
234	Perforación de Pozo para Agua Potable en Bomintzha (Bosque II), mpio Tula de Allende (250 mts. De profundidad, registro eléctrico, ampliación de 12" a 18", tubería lisa de 12" x 80 mts. y ranura de 12" x 271 mts. De longitud, desarrollo y aforo) (Rendimientos Financieros)	TULA DE ALLENDE	C.E.A.	1	100%	Obra	0	0	185,029	185,029	185,029
235	Equipamiento Electromecánico de Pozo para Agua Potable en la Colonia El Montecillo mpio. De Tula de Allende (equipo electromecánico, válvulas de operación, piezas especiales, caseta de control) (Rendimientos Financieros)	TULA DE ALLENDE	C.E.A.	1	100%	Obra	0	0	300,002	300,002	300,002

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Periodo: de Junio 2006 a Diciembre de 2008

Entidad Federativa: HIDALGO

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
236	Suministro de equipo de bombeo y columna de los pozos para agua potable de las localidades de 5 de mayo, Iturbe, San Francisco, Bojay, Hexhacienda Zaragoza, La Pera, Santa María e Insurgentes (lote de equipos, válvulas de operación, cassetas de control, equipo de bombeo) (Rendimientos Financieros)	TULA DE ALLENDE	C.E.A.	1	80%	Obra	0	0	1,110,644	924,261	924,261
237	Desasolve del "Arroyo Negro" ubicado en el municipio de Huehuetla (Excavación de derrumbes, acarreo de materiales producto de la excavación) (200 Beneficiarios) (Rendimientos Financieros)	HUEHUETLA HUEHUETLA	S.O.P.C.T. y A.	1	0%	Obra	117,020	117,020	73,401	73,376	190,396
238	Desasolve del "Arroyo Blanco" ubicado en el municipio de Huehuetla (Excavación de derrumbes, acarreo de materiales producto de la excavación) (350 Beneficiarios) (Rendimientos Financieros)	HUEHUETLA HUEHUETLA	S.O.P.C.T. y A.	1	0%	Obra	0	0	283,356	283,345	283,345
239	Desasolve del Río Pantepec ubicado en el municipio de Huehuetla (Excavación de derrumbes, acarreo de materiales producto de la excavación) (4,000 Beneficiarios) (Rendimientos Financieros)	HUEHUETLA HUEHUETLA	S.O.P.C.T. y A.	1	0%	Obra	0	0	335,296	335,296	335,296
240	Señalamiento Vertical de la Carretera Federal Pachuquilla-Tulancingo (Letreros) (Rendimientos Financieros)	MINERAL DE LA REFORMA PACHUQUILLA	S.O.P.C.T. y A.	1		Obra	0	0	85,303	0	0
				SUBTOTAL					4,497,502		
							Más: Rendimientos financieros pendientes de asignar a Diciembre		175,070		

ANEXO 5

**Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2006)^{1/}
Período: de Junio 2006 a Diciembre de 2008**

Fecha:	19	1	2009
	día	mes	año

Entidad Federativa: HIDALGO

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
				T O T A L			142,417,724	140,653,721	4,672,572	4,224,184	144,877,905

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2_/ Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FIES.

3_/ En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	SECRETARIA
Nombre:	NUVIA MAGDALENA MAYORSA DELGADO
Puesto / Institución:	SECRETARÍA DE FINANZAS
Firma:	